

Task Force Tesla am 25. Mai 2020
Videoschaltkonferenz

Tagesordnung

1. Bericht Minister Vogel
 - über den Stand des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
 - über den Stand der Genehmigung eines weiteren Antrages auf vorzeitigen Maßnahmebeginn nach §8a BImSchG (Fundamentierung)
2. Bericht Minister Beermann
 - über den Stand der Planungen für die straßen- und bahnseitige Erschließung des Tesla-grundstücks
 - über den Stand des B-Planänderungsverfahrens
 - Über die Arbeit der GL-Steuerungsgruppe „strategische Siedlungsentwicklung“
3. Bericht Minister Steinbach
 - über den Stand der infrastrukturellen Versorgung des Teslagrundstücks
 - über den Stand des Notifizierungsverfahrens in Brüssel
 - über den Stand der Unterstützung von Tesla bei der Gewinnung von Fachkräften
4. Bericht Tesla-Vertreter
 - über ihre Einschätzung des Projektfortschritts (u.a. Energie- und Wasserversorgung)
5. Bericht Landrat Lindemann sowie Bürgermeister Christiani
 - über Lageeinschätzung und aktuelle Entwicklungen vor Ort
6. Bericht Regierungssprecher Engels
 - über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
7. Verschiedenes

Moderation/Gesprächsleitung: MCdS

Task Force Tesla am 25. Mai 2020 – Videokonferenz

Hier: Vorbereitung

Zeit: 10 Uhr

Ort: R 178 (MP, MCdS, )

Teilnehmer: Minister MLUK, MIL, MWAE, Ministerin MdFE, StS MIK Kandt Landrat Lindemann, BM Christiani, 

Teslavertreter: 

Videokonferenz:




1. Vermerk

Anlass:

Verabredung in der letzten Task Force-Sitzung am 31.03. (als TSK), sich Mitte Mai erneut zu treffen (Protokoll anbei). Da coronabedingt eine reguläre Sitzung noch nicht möglich ist, findet die Sitzung erstmals als Videokonferenz statt.

Sachverhalt:

Die Tagesordnung (s. Anlage) wurde mit der Einladung an die Teilnehmer der ViKo versandt.

- Begrüßung und **Eingangsstatement Herr MP**

Dank an alle Beteiligten, dass trotz der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen das Projekt weiter erfolgreich voranschreitet

- Übernahme der Moderation durch **Frau MCdS**

1. Bericht **Minister Vogel**

- über den Stand des **immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens**

Tesla hat angekündigt, geänderte Planungsunterlagen einzureichen (liegen noch nicht vor). Die Änderungen resultieren aus den Maßnahmen zur Verringerung des Wasserverbrauchs und der Erfüllung behördlicher Anforderungen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.

Die Prüfung der Anträge durch das LfU i.R.d. Genehmigungsverfahrens laufen weiter trotz der coronabedingten Verschiebung des Erörterungstermins. Kein Zeitverlust. Der Erörterungstermin muss nachgeholt werden.

- über den Stand der Genehmigung eines weiteren **Antrages auf vorzeitigen Maßnahmebeginn nach §8a BIMSCHG (Fundamentierung)**

Aktualisierter 3. Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn liegt seit 24.04. vor [REDACTED]

2. Bericht **Minister Beermann**

- über den Stand der **Planungen für die straßen- und bahnseitige Erschließung** des Tesla-Grundstücks

Noch zeichnet sich kein Realisierungspfad (weder für Straße noch Schiene) ab. MIL hat Tesla Vereinbarungsentwürfe zum Ausbau der L38 und der temporären Autobahnanschlussstelle geschickt -> Tesla ist am Zug.

Auch beim Bahnanschluss gibt es keinen neuen Sachstand. [REDACTED]

AG Infrastruktur tagt am 28.05. (erst nach der Task Force-Sitzung). MIL hofft, dann einen neuen Arbeitsstand zu erreichen.

- über den Stand des **B-Planänderungsverfahrens**

Hierzu wird Minister Beermann allgemein einführen, BM Christiani sollte aufgrund der kommunalen Zuständigkeit für das B-Planverfahren gebeten werden, den aktuellen Sachstand zu ergänzen.

Auch hier stehen Unterlagen von Tesla aus, insbes. zur geplanten Endausbaustufe der Standortentwicklung und den sich daraus ergebenden Auswirkungen (Umwelt, Verkehr etc.) -> Zeitplan des Verfahrens ist schon leicht in Verzug. MIL hofft, im August Auslegungsreife zu erreichen.

- über die Arbeit der **GL-Steuerungsgruppe „strategische Siedlungsentwicklung“**


Ist gut angelaufen. Pressewirksamer Abschluss einer Vereinbarung zwischen der GL und den Umlandkommunen ist für nächste Woche geplant.

3. Bericht **Minister Steinbach**

- a. über den Stand der **infrastrukturellen Versorgung** des Teslagrundstücks

Breitbandanschluss läuft problemfrei. Gasanschluss auch. Stromversorgung für Phase 1 wird planmäßig bis November 2020 betriebsbereit sein.

- über den Stand des **Notifizierungsverfahrens in Brüssel**




- über den Stand der Unterstützung von Tesla bei der **Gewinnung von Fachkräften**

Tesla hat konkrete Zahlen vorgelegt, wie viele Beschäftigte, unterteilt nach Arbeitsbereichen bis Ende 2020 eingestellt werden sollen. Gespräche mit der BA zu Unterstützungsmöglichkeiten bei der Fachkräftegewinnung und Schulung haben stattgefunden, BA FFO hat eigenen Ansprechpartner für Tesla benannt. Über MWFK sind Kontakte zu BB Hochschulen hergestellt worden. Kommunikation läuft gut. Am 20.05. hat es einen Termin mit LASV zum von Tesla geplanten Arbeitszeitmodell für Schichtarbeit gegeben, das auch Sonntagsarbeit vorsieht.

4. Bericht **Tesla**-Vertreter

- über ihre **Einschätzung des Projektfortschritts** (u.a. Wasserversorgung)

Tesla ist in Kontakt mit dem WSE bzgl. Netzanschluss Wasserver-/Abwasserentsorgung.



5. Bericht **Landrat Lindemann** sowie **Bürgermeister Christiani**

- über **Lageeinschätzung und aktuelle Entwicklungen vor Ort**

Die Kommunalvertreter werden über die Lage vor Ort sowie zum Sachstand des B-Planverfahrens berichten

6. Bericht

- über **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Bedingt durch das mediale Hauptthema Corona ist die Berichterstattung über Tesla Grünheide in den Hintergrund getreten. Es gab nur vereinzelt Berichte zur Baustelle und weitere 8a-Anträge bzw. vermeintlich ungenehmigte Arbeiten (z. B. Bohrungen f. Pfähle) sowie kleinere Protestkundgebungen. Immer wieder wird über die Frage des Abschlusses / Anhörung nach BImSchG berichtet mit der Möglichkeit der online-Anhörung. Bei den Anfragen bleibt MLUK wesentlich betroffenes Ressort. Anfragen zu Äußerung von E. Musk in USA wurden nur knapp und nicht bewertend beantwortet. Eine Aktualisierung der FAQ erfolgt derzeit. Sie sollen am 29.05. ins Netz gestellt werden.

7. Verschiedenes

*Unter dem Top sollte die nächste Sitzung der TF für Anfang August terminiert werden
(Terminabstimmung erfolgt im Nachgang durch die Büros)*

Votum:

Kenntnisnahme zum Termin

■■■■■■■■■■

Dieses Dokument wurde am 20. Mai 2020 durch ■■■■■■■■■■ elektronisch schlussgezeichnet.
--

Task Force Tesla Videokonferenz am 25.05.20 - Ergebnisprotokoll**1. Vermerk**

1. [REDACTED]
[REDACTED]
 2. Zur Klärung aller offenen Fragen rund um das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird es am 27.05. ein bilaterales Gespräch zwischen MLUK und Tesla geben.
 3. [REDACTED] bittet generell um mehr Tempo und einen schnelleren, intensiveren Austausch bei Hemmnissen im Projektfortschritt und kündigt an, dass Tesla beabsichtigt, zusätzliche Teams vor Ort (in Frankfurt(Oder) beim LfU, in Beeskow beim Landkreis und wenn nötig, ggf. weitere) einzusetzen.
 4. Bezüglich der Probleme von Tesla mit dem WSE bei der Wasserversorgung bietet das Umweltministerium Unterstützung an.
 5. Minister Beermann informiert über zahlreiche intensive Abstimmungsgespräche in dieser Kalenderwoche zur verkehrlichen Erschließung des Grundstücks. Verabredet wurde, im Juni einen Meilensteinplan vorzulegen.
 6. Minister Beermann informiert, dass am 28.05. eine Vereinbarung zwischen der GL und den Umlandkommunen zur Erarbeitung eines Konzepts zur strategischen Siedlungsentwicklung unterzeichnet wird. Tesla wird gebeten, Prognosen für Beschäftigtenzahlen zuzuarbeiten. [REDACTED] signalisiert Interesse an den konkreten Umsetzungsergebnissen.
 7. Bürgermeister Christiani informiert zum B-Planverfahren: die öffentliche Beteiligung läuft seit 11.05. bis 12.06. Abschluss ist für Ende 2020 geplant. Frau MCdS bittet für das B-Planverfahren um plausible Rahmenpläne von Tesla für die Endausbaustufe der Standortentwicklung.
 8. Minister Steinbach sichert zu, dass die Stromversorgung für Phase 1 planmäßig bis November 2020 betriebsbereit sein wird.
 9. [REDACTED] betont die Bedeutung der Ermöglichung von Sonntagsarbeit, auch in der Bauphase. Minister Steinbach schlägt vor, das LASV/MSGIV in die AK Fachkräfte aufzunehmen.
 10. Tesla wird zeitnah einen „Masterplan“ zum Gesamtvorhaben vorlegen, aus dem insbesondere die zeitlichen Erwartungen des Unternehmens an die unterschiedlichen Verfahren hervorgehen.
 11. Herr MP schlägt vor, die nächste Task Force Sitzung in 3-4 Wochen durchzuführen. Termin: 23.06.2020, 16 Uhr.
- [REDACTED]