

Übersicht zu zivilen Großen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUASSNAHME	KOSTENENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)				TERMINENTWICKLUNG				BEMERKUNGEN Insbesondere Ursachen bei erheblichen Abweichungen				
	haushaltmäßig anerkannte EW-Bau-Kosten (T €)	Datum der Anerkennung (MM, JJJ)	Anzahl der haushaltmäßig anerkannten Nachträge (einf.-summiert)	Haushaltmäßig anerkannte Nachträge zur EW-Bau-Gesamtsumme (T €)	EW-Bau + Nichtträge Gesamtsumme (T €)	aktuelle Gesamtprognose (T €)	Kostenrisiken	Projektstand		Baubeginn	Fertigstellungs-termin (Aus EW-Bau)	Fertigstellungs-termin (Prognose)	Terminrisiken
Gründanierung des Bundesverfassungsgerichts, Karlsruhe	46.700	06/2010	2	6.700	53.400	55.500	Die derzeit erkennbaren Kostenrisiken sind in der Gesamtprognose von 55,5 Mio. € enthalten und betragen rd. 2 Mio. €.	Bauausführung	07/2011	07/2014	07/2014	Der Terminplan weist keine Puffer mehr auf und ist damit risikobehaftet. Nach derzeitigem Stand wird der geplante Einzugsstermin bis November 2014 aber gehalten	Ein 3. Nachtrag, in dem die verbleibenden Kostenrisiken beziffert werden, ist in Aufstellung. Kostensteigerungen aufgrund der Risiken beim Bauen im Bestand und wegen erheblicher Bauablaufstörungen (vor allem wegen der notwendigen Kündigung des Fassadenplaners). Geringer Anteil der Mehrkosten (ca. 8 %) wegen zusätzlicher Maßnahmen BVerfG
Erweiterungsbau für das Bundesamt für Strahlenschutz, Salzgitter *	12.019	02/2014	0	0	12.019	12.019	keine besonderen Kostenrisiken erkennbar	Ausführungsplanung	06/2014	11/2016	11/2016	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	
Bundespolizei/Fliegerstaffel Oberschieflheim und Polizeihubschrauberstaffel Freistaat Bayern *	43.650	12/2010	0	0	43.650	43.650	keine besonderen Kostenrisiken erkennbar	Bauausführung	10/2011	09/2014	11/2014	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Die Baumaßnahme wird durch den Freistaat Bayern in Höhe von rd. 7,3 Mio. € mitfinanziert (Festbetrag)
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Neubau des Laborgebäudes und Technikums 8.05 in Berlin Adlershof	39.995	07/2008	2	15.560	55.555	58.055	keine weiteren besonderen Kostenrisiken erkennbar	Bauausführung	07/2011	03/2013	02/2015	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Kostensteigerungen aufgrund von Bauablaufstörungen (vor allem wegen notwendiger Kündigungen von Baufirmen und Planungsbüros) und wegen Lohn- und Stoffpreisteigerungen aufgrund der langen Laufzeit der Baumaßnahme. Zusätzliche Mehrkosten aufgrund einzelner Planungsänderungen
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Sanierung und Umbau des Laborgebäudes Haus 30, Berlin	38.500	03/2009	1	9.400	47.900	47.900	keine weiteren besonderen Kostenrisiken erkennbar	Bauausführung	09/2009	03/2012	2016	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Mehrkosten aufgrund von Bauablaufstörungen, Kündigungen von Auftragnehmern und Planungsänderungen. Die Verschiebung des Fertigstellungstermins resultiert zum Großteil aus den Unwägbarkeiten beim Bauen im Bestand
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Außenanierungsprogramm Stammgelände Berlin	11.499	06/2007	0	0	11.499	11.499	keine weiteren besonderen Kostenrisiken erkennbar	Bauausführung	Anfang 2008	Ende 2012	2017	Terminrisiken sind in der Prognose berücksichtigt. Keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Außenanierungsprogramm kann erst nach Fertigstellung der Maßnahme "Haus 30" abgeschlossen werden.

Übersicht zu zivilen Großen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUMASSNAHME	KOSTENENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)			KOSTENRISIKEN	TERMINENTWICKLUNG			BEMERKUNGEN					
	haushaltsmäßige anerkannte EW-Bau-Kosten (T €)	Anzahl der haushaltsmäßig anerkannten Nachträge (auf- / ab-) summiert)	Haushaltsmäßige anerkannte Nachträge zur EW-Bau Gesamtsumme		aktuelle Gesamtprognose (T €)	EW-Bau + Nachträge Gesamtsumme (T €)	Baubeginn		Projektstand	Terminrisiken	Terminrisiken	Terminrisiken	Terminrisiken
Gesamtausbau der Insel Riems für das Friedrich-Löffler-Institut, Baustufe 1 bis 3 *	149.513	12/2005	7	175.859	325.345	340.000	Inbetriebnahme	05/2005	05/2015	05/2015	05/2015	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	U.a. zur Reduzierung der Gewährleistungsschnittstellen musste eine GU-extremen Sicherheitsbedingungen (S4-Labore nie dagewesenen Ausmaßes) haben zu entsprechenden Aufschlägen geführt, begrenzter Wettbewerb, zusätzl. Forderungen der Genehmigungsbehörden
Neubau Bundesamt für Verbraucherschutz u. Lebensmittelsicherheit in Braunschweig Bürogebäude mit Labortrakt *	14.458	12/2008	1	2.055	16.513	16.513	Bauausführung	09/2009	08/2013	03/2014	03/2014	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Mehrkosten durch Massenmehrungen im Zuge der Bauausführung, Firmeninsolvenzen
Neubau Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bremerhaven; Büro- und Laborgebäude mit Fischtechnikum *	34.921	03/2014	0	0	34.921	34.921	Ausführungsplanung	10/2014	12/2016	03/2017	03/2017	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in Bonn; Brandschutzsanierung	11.812	07/2011	0	0	11.812	11.812	Bauausführung	11/2012	05/2013	11/2015	11/2015	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Bonn, Brandschutz-u. Energieeinsparmaßnahmen	25.674	02/2014	0	0	25.674	25.674	Ausführungsplanung	geplant 2015	03/2018	03/2018	03/2018	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sanierung O-Ebene, Kreuzbauten Bonn	30.425	05/2010	2	8.894	39.319	39.319	Bauausführung	10/2010	12/2014	06/2014	06/2014	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Schlechtleistungen des beauftragten Teilgeneralunternehmers für Abdichtungsarbeiten, infolge dessen erhebliche Terminverzögerungen und Mehrkosten bei nachfolgenden Gewerken

Übersicht zu zivilen Großen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUASSNAHME	KOSTENENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)				KOSTENRISIKEN	Projektstand	TERMINENTWICKLUNG			BEMERKUNGEN				
	haushaltmäßig anerkannte EW-Bau-Kosten (T €)	Datum der Anerkennung (MM, JJJJ)	Anzahl der haushaltmäßig anerkannten Nachträge (aufsummiert)	Haushaltmäßig anerkannte Nachträge zur EW-Bau-Gesamtsumme			EW-Bau + Nachträge Gesamtsumme (T €)	aktuelle Gesamtprognose (T €)	Kostenrisiken		Projektstand	Baubeginn	Fertigstellungstermin (aus EW-Bau)	Fertigstellungstermin (Prognose)
Langfristige Unterbringung des Robert-Koch-Institutes, 1. Bauabschnitt, Berlin	106.877	12/2007	3	63.449	170.326	170.326	170.326	derzeit keine weiteren Kostensteigerungen absehbar; weitere Kostensteigerungen sind aber aufgrund der Komplexität der Maßnahmen nicht sicher auszuschließen	Bauausführung	10/2010	12/2012	01/2015	keine konkreten weiteren Terminrisiken erkennbar. Allerdings bestehen Risiken in der komplizierten Abnahme-, Testlauf- und Inbetriebnahmephase	Komplexität des Projektes, Hochsicherheitslabore, Schlechtleistungen des beauftragten GP insbesondere im Bereich der TGA, zusätzlicher Nutzerbedarf im Planungs- und Bauprozess, Anpassung an fortgeschrittenen Stand der Technik im Laborbereich, Auflagen der Genehmigungsbehörden
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Sanierungen, Bomm	10.222	09/2011	0	0	10.222	10.222	10.222	keine besonderen Kostenrisiken erkennbar	Ausführungsplanung	geplant 2014	07/2016	07/2016	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Sanierung, Dortmund *	7.200	05/2005	3	5.812	13.012	13.012	13.012	keine weiteren besonderen Kostenrisiken erkennbar	vor Übergabe	10/2005	12/2008	12/2013	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Umfang der Baumaßnahme musste im Zuge der Planung ganz wesentlich erweitert werden
Paul Ehrlich Institut, Langen (Hessen), Sanierung Abwasseranlagen *	22.600	03/2011	0	0	22.600	22.600	22.600	keine besonderen Kostenrisiken erkennbar	Bauausführung	01/2012	12/2015	12/2015	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	
Neubau für den Bundesnachrichtendienst in Berlin	720.280	02/2007	5	323.970	1.044.250	1.044.250	1.044.250	weitere besondere Kostenrisiken bestehen. Exemplarische Kostenrisiken sind: Mehrkosten aus Kündigungen und Insolvenzen, ungenügende Planungsleistungen Dritter, verbleibende Prozessrisiken und Terminsicherungsverbindungen (vgl. Terminrisiken)	Bauausführung	10/2007	09/2012	01/2016	Die Terminpuffer für Zwischenmeilensteine sind z. T. schon überschritten, bezogen auf die Gesamtübergabe in 01/2016 besteht kein Terminpuffer mehr. Die Termineinhaltung ist i.W. abhängig von der Leistungsbereitschaft der beteiligten Firmen	Der 5. Nachtrag wurde vom geheim tagenden Vertrauensgremium (VG) des Deutschen Bundestages im Mai 2014 freigegeben. Von den Gesamtkosten sind 9,8 Mio. € für Risikokosten gesperrt. Das VG wird seit 2006 kontinuierlich (zuletzt Ende Mai 2014) über den Kosten- und Terminstand der Baumaßnahme informiert.
Neubau für das Maritime Sicherheitszentrum in Cuxhaven *	14.038	05/2011	0	0	14.038	15.895	15.895	Kostenrisiken bestehen. Die erkennbaren Risiken sind in der Kostenprognose berücksichtigt	Bauausführung	08/2013	10/2014	10/2015	Verzögerungen von bis zu 1 Jahr wurden bei der aktuellen Fertigstellungsprognose berücksichtigt	Mehrkosten u.a. wegen Insolvenz, ungünstigen Vergaben und Schlechtleistung des beauftragten Generalplaners. 1. Nachtrag derzeit in Aufstellung.

Übersicht zu zivilen Großen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUASSNAHME	KOSTENENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)				KOSTENRISIKEN	TERMINENTWICKLUNG			BEMERKUNGEN Insbesondere Ursachen bei erheblichen Abweichungen			
	haushaltmäßig anerkannte Kosten (T €)	haushaltmäßig anerkannte Kosten (MM, JJJ)	Anzahl der haushaltmäßig anerkannten Nachträge (aufsummiert)	Haushaltmäßig anerkannte Nachträge zum EW- Bau (aufsummiert)		EW- Bau + Nachträge Gesamtsumme (T €)	aktuelle Gesamtprognose (T €)	Projektstand		Baubeginn	Fertigstellungs-termin (Prognose)	Terminrisiken
Baumaßnahmen für das Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde (ohne KG 700)	42.452	07/2006	1	6.871	49.323	62.058	1.) 735.000 € 2.) Neue Heizungsanlage und Kosten Folgeschäden durch Havarie der Heizungsanlage im Gebäude 903 verursacht derzeit nicht bezifferbar	10/2007	10/2011	03/2017	weitere besondere Terminrisiken bestehen in ausstehender haushaltsrechtlicher Anerkennung des 2. Nachtrags und wegen unerwarteter Havarie der Heizungsanlage im Gebäude 903, erforderlicher Planungsänderungen/-erweiterungen und eingetretene Projektänderung aufgrund der Havarie der Heizungsanlage im Gebäude 903	
Deutsche Botschaft Paris/Frankreich Generalsanierung Kanzlei	20.114	08/2013	0	0	20.114	20.114	100.000 € aus aufzunehmender automatischer Unterbodenspiegelung in der Schleuse, ansonsten keine besonderen Kostenrisiken erkennbar	06/2014	11/2016	04/2017	Terminrisiken durch verzögertes Baugenehmigungsverfahren möglich	Verzögerungen im Genehmigungsverfahren in Fertigstellungsprognose berücksichtigt
Deutsche Botschaft Peking/China Erneuerung Visastelle, Erneuerung Techn. Ausbau, Umbau Mehrzweckgebäude (MZG) für RK-/Pass-/Visastelle	10.500	03/2009	2	2.900	13.400	13.400	keine weiteren besonderen Kostenrisiken erkennbar	12/2013	10/2015	10/2015	Terminrisiko durch verzögertes Baugenehmigungsverfahren möglich	Mehrkosten aufgrund hoher Angebotspreise für Generalunternehmer-Leistungen in China. Lediglich ein Anbieter aufgrund unzureichendem Markt für Teilsanierungsarbeiten im laufenden Betrieb (marktübliches Verfahren in Peking: Abriss und Neubau)
Deutsche Botschaft Washington/USA Generalsanierung Kanzlei	39.999	06/2010	4	25.630	65.629	65.629	weiteres Kostenrisiko besteht hinsichtlich Erfüllung Mängelbeseitigungspflicht Generalunternehmer, Abrechnungsrisiken	06/2011	06/2014	06/2014	Fertigstellung in 06/2014 mit erheblichen Restarbeiten erfolgt. Wiederbezug ab 06/2014	Mehrkosten aufgrund unerwartet hoher Angebotspreise im US-Markt; unzureichende Leistungserbringung Generalplaner und Generalunternehmer, unerwartete Tragwerkprobleme des Bestandsgebäudes

Übersicht zu zivilen Großen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUMASSNAHME	KOSTENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)				KOSTENTWICKLUNG		TERMINENTWICKLUNG		BEMERKUNGEN Insbesondere Ursachen bei erheblichen Abweichungen				
	haushaltmäßig anerkannter EW-Bau-Kosten (T €)	Datum der Anerkennung (MM, JJJ)	Anzahl der haushaltmäßig anerkannten Nachträge (aufsummiert)	Haushaltmäßig anerkannte Nachträge zur EW-Bau Gesamtsomme (T €)	EW-Bau + Nachträge Gesamtsomme (T €)	aktuelle Gesamtsomme (T €)	Kostenrisiken	Projektstand		Baubeginn	Fertigstellungs-termin (aus EV-Bau)	Fertigstellungs-termin (Prognose)	Terminrisiken
Deutsche Schule Madrid/ Spanien Neubau	55.627	06/2011	1	1.787	57.414	60.596	keine weiteren besonderen Kostenrisiken erkennbar, evtl. Terminsicherungsmaßnahmen erforderlich	Bauausführung	04/2012	03/2015	03/2015	zeitkritisch, aber noch im Zeitplan; GU teilweise im Verzug; evtl. Terminsicherungsmaßnahmen erforderlich	
Deutsches Archäologische Institut Rom/Italien Grundsanierung der Gebäude	1.474	06/1994	4	21.941	23.415	23.415	keine weiteren besonderen Kostenrisiken erkennbar	Bauausführung	02/2015	05/2017	05/2017	weitere besondere Terminrisiken durch neues verbessertes statisches Konzept	Maßnahme begann ursprünglich als begrenzte Oberflächenanierung ("Pinselanierung") ohne weitergehende Bestandsuntersuchungen. Im Zuge weitergehender Untersuchungen wurde die Maßnahme umgestellt auf eine Generalsanierung mit Tragwerkserichtigung und Erneuerung der technischen Anlagen. Die Umstellung erfolgte nicht durch eine neue Haushaltsunterlage, sondern in Form von mehreren Nachträgen.
Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses für den Deutschen Bundestag, Berlin	189.823	05/2009	0	0	189.823	195.000	erkennbare Kostenrisiken aus mangelhaften Planungsleistungen, Firmensolvenzen, resultierende Ersatzvorhaben, Baupreissteigerungen Änderungsbedarf Nutzer sind in Kostenprognose eingeflossen	Bauausführung	10/2010	12/2014	Ende 2015	erkennbare Terminrisiken sind in Fertigstellungsprognose eingeflossen	Verzögerungen sind i.W. auf (unberechtigte) Vergabebeschwerden, dadurch verzögerten Baubeginn und mit der Folge der Durchführung von Gründungs- und Rohbauarbeiten in zwei statt einer Winterperiode zurückzuführen. Nachtrag wird zur Zeit aufgestellt.
Herrichtung des Gebäudes Wilhelmstraße 64 für den Deutschen Bundestag, Berlin	18.386	05/2013	0	0	18.386	19.000	Kostenrisiken bestehen aus mangelhaften Planungsleistungen, Firmensolvenzen, resultierende Ersatzvorhaben, Baupreissteigerungen Anpassungen für Abgeordnetennutzung wahrscheinlich (Nachtrag)	Ausführungsplanung	in 2014	09/2016	Ende 2016	Terminrisiko besteht in ausstehender Entscheidung über Abgeordnetennutzung (Bauprogrammänderung). Darüber hinaus keine besonderen Terminrisiken erkennbar	Entscheidung über Abgeordnetennutzung steht aus (Nachtrag)

Übersicht zu zivilen Großen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUASSNAHME	KOSTENENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)				Kostentrisiken	TERMINENTWICKLUNG		BEMERKUNGEN Insbesondere Ursachen bei erheblichen Abweichungen					
	haushaltmäßig anerkannte EW-Bau-Kosten (T €)	Datum der Anerkennung (MM, JJJ)	Anzahl der haushaltmäßig anerkannten Nachträge (aufsummiert)	Haushaltmäßig anerkannte Nachträge zur EW-Bau Gesamtsomme (T €)		EW-Bau + Nachträge Gesamtsomme (T €)	aktuelle Gesamtprognose (T €)		Kostenrisiken	Projektstand	Baubeginn	Fertigstellungs-termin (bei EW-Bau)	Fertigstellungs-termin (Prognose)
Herrichtung des Gebäudes Dorotheenstraße 90 für den Deutschen Bundestag, Berlin	15.926	05/2013	0	0	15.926	16.000	Kostenrisiken bestehen in mangelhaften Planungsleistungen, Firmeninsolvenzen, resultierende Ersatzvornahmen, Baupreissteigerungen	Ausführungsplanung	in 2014	05/2016	2017	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	
Grundsanierung der Liegenschaft Wilhelmstraße 65 für den Deutschen Bundestag, Berlin	33.990	12/2007	2	8.825	42.815	44.000	Kostenrisiken bestehen noch hinsichtlich Abrechnungsstreitigkeiten und zu führenden gerichtlichen Auseinandersetzungen	Dokumentation	03/2001	06/2011	11/2012	Formale Übernahme durch Bundestagsverwaltung steht noch aus und soll erst nach Vervollständigung der technischen Dokumentation (mangelfreies Vorliegen beauftragter Leistungen Dritter) erfolgen	
Humboldtforum / Berliner Schloss, Berlin	590.000	07/2011	0	0	590.000	590.000	derzeit keine besonderen Kostentrisiken erkennbar. Risiken bestehen hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit des Spendenaufkommens (80.000 T€) für die Mehrkosten der historischen Fassaden sowie hinsichtlich der reinen Baupreisentwicklung.	Bauausführung	07/2012	04/2018	01/2018	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	
Neubau Bundesministerium des Innern, Berlin	208.000	04/2009	0	0	208.000	203.000	keine besonderen Kostentrisiken erkennbar	Bauausführung	11/2011	12/2014	12/2014	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	
Bundesministerium der Verteidigung, Sanierung und Erweiterung, Berlin	114.000	06/2010	1	16.000	130.000	130.000	keine weiteren besonderen Kostentrisiken erkennbar	Bauausführung	4/2011	01/2014	04/2017	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	wesentliche Verzögerungen und Mehrkosten gegenüber der Ursprungsplanung durch weitgehend verändertes Bauprogramm in Folge der zwischenzeitlichen Streitkräfteform und der entsprechend veränderten Aufbauorganisation des BMVG

Übersicht zu zivilen Großen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUMASSNAHME	KOSTENENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)			KOSTENRISIKEN	TERMINENTWICKLUNG	Fertigstellungs-termin (Prognose)	Terminrisiken	BEMERKUNGEN
	haushaltmäßig anerkannte EW-Bau-Kosten (T €)	haushaltmäßig anerkannten Nachträge zur EW-Bau-Gesamtsumme (T €)	aktuelle Gesamtprognose (T €)					
Protokollbereich der Bundesregierung mit Empfangsgebäude, Neubau am Flughafen BER, Berlin	299.000	0	299.000	erhebliche Kostenrisiken wegen nicht absehbarer Baufeldübergabe durch die Flughafengesellschaft in Folge verzögerter Inbetriebnahme des BER;	offen	offen	erhebliche Terminrisiken wegen nicht absehbarer Baufeldübergabe durch die Flughafengesellschaft in Folge verzögerter Inbetriebnahme des BER;	Baustopp nach unerwarteter Nichtinbetriebnahme BER. Baubeginn erst mit Eröffnung Großflughafens BER möglich (Zeitpunkt noch unbestimmt); Aufstellung 1. Nachtrag läuft. Der Bund hält an den mit der FBB geschlossenen Verträgen zum Interimsstandort und zur Hauptbaumaßnahme fest
Ausstellungszentrum der Stiftung Flucht Vertreibung, Versöhnung im Deutsches Landhaus, Berlin	38.000	0	38.000	keine besonderen Kostenrisiken erkennbar	Planung	06/2017	erkennbare Verzögerungen und Terminrisiken sind in Fertigstellungsprognose eingeflossen	
Pergamonmuseum, Museumsinsel, Berlin	261.000	0	261.000	besondere Kostenrisiken bestehen in der schwierigen Gründungssicherung, beim Bauen im Bestand und unter Aufrechterhaltung der Gebäudenutzung. Erkennbare besondere Kostenrisiken sind in die Kostenprognose eingeflossen.	Bauausführung I. Bauabschnitt	03/2019	besondere Terminrisiken bestehen in der schwierigen Gründungssicherung, beim Bauen im Bestand und unter Aufrechterhaltung der Gebäudenutzung. Erkennbare besondere Kostenrisiken sind in die Terminprognose eingeflossen.	Beginn 2. Bauabschnitt 2019 bis 2025 mit weiteren Kosten in Höhe von 124 Mio. €
James-Simon-Galerie, Museumsinsel, Berlin	71.000	1	99.000	besondere Kostenrisiken bestehen bei den schwierigen Gründungsarbeiten	Bauausführung	07/2016	besondere Terminrisiken bestehen bei den schwierigen Gründungsarbeiten	Bauverzögerungen und Mehrkosten aufgrund Baugrundanomalien auf der Spreeinsel und unzureichender Leistungserbringung beauftragter Firmen
Neubau Depot Staatliche Museen, Berlin Friedrichshagen	69.000	0	69.000	Baustopp	Bauausführung	08/2016	Baustopp	Baustopp wegen fehlender Haushaltsmittel (BKM).
Staatsbibliothek Unter den Linden, Berlin	326.000	3	407.000	erkennbare weitere Kostenrisiken aus dem schwierigen Bauen im Bestand und bei Gebäudenutzung sowie die Baupreisentwicklung wurden in der Kostenprognose berücksichtigt	Bauausführung	07/2016	erkennbare weitere Terminrisiken aus dem schwierigen Bauen im Bestand und bei Gebäudenutzung sowie die Baupreisentwicklung wurden in der Terminprognose berücksichtigt	Aufstellung von Nachträgen bis 2015 erforderlich.

Übersicht zu zivilen Bundesbaumaßnahmen > 10 Mio. € brutto Baukosten, ab haushaltmäßig anerkannter EW- Bau und vor Übergabe mit Stichtag 31.12.2013

BAUMAßNAHME	KOSTENENTWICKLUNG (Projektkosten inkl. Baunebenkosten)				Kostentrisiken	TERMINENTWICKLUNG		Fertigstellungs-termin (aus EW-Bau)	Fertigstellungs-termin (Prognose)	Terminrisiken	BEMERKUNGEN Inbesondere Ursachen bei erheblichen Abweichungen
	haushaltmäßig anerkannte EW-Bau-Kosten (T €)	haushaltmäßig anerkannte Kosten (inkl. III)	Anzahl der haushaltmäßig anerkannten Nachträge (aufsummiert)	Haushaltmäßig anerkannte Nachträge zur EW-Bau-Gesamtsumme (T €)		EW-Bau + Nachträge Gesamtsumme (T €)	aktuelle Gesamtprognose (T €)				
Asbestsanierung Staatsbibliothek Potsdamer Straße, Berlin	65.000	06/2004	5	10.000	73.000	73.000	Bauausführung	12/2004	11/2014	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	Mehrkosten sind i.W. aus besonderen Problemen beim Bauen im Bestand und durch den unerwarteten Umfang der Asbestsanierung sowie der Baupreisentwicklung bedingt
Fassadensanierung Staatsbibliothek Potsdamer Straße, Berlin	18.000	03/2009	2	4.000	22.000	22.000	Bauausführung	03/2010	11/2015	kein besonderes Terminrisiko erkennbar	Mehrkosten sind i.W. aus besonderen Problemen beim Bauen im Bestand und durch den unerwarteten Umfang der notwendigen Feuchtesanierung sowie der Baupreisentwicklung bedingt.
Neubau Magazin Staatsbibliothek, Berlin Friedrichshagen	85.000	01/2007	2	11.000	96.000	96.000	Bauausführung	05/2007	08/2010	keine weiteren besonderen Terminrisiken erkennbar	Mehrkosten und Verzögerungen sind i.W. durch mangelhafte Leistungserbringung (Ausführungsmängel), Firmeninsolvenzen und Vergabenaufprüfungen bedingt

Anmerkungen: *Summe ohne Baunebenkosten, Bearbeitung der Baumaßnahme über die Länderbauverwaltung im Rahmen der Organleihe