

Objekt	Brandschutz- rückstellung Stand: 01.06.2011	Projekt- status Stand: 01.06.2011	Gesamt- kosten	Kosten- stand	2011				2012				2013				2014				2015							
					I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				
Projekte in Abrechnung (alte Geschäftsanweisung)																												
HS Kley	0,00 €	abRG	23.000,00 €	KA				23																				
			50.000,00 €	urspr.				11																				
Widely GS	0,00 €	abRG	38.000,00 €	KA				38																				
			62.000,00 €	urspr.				4																				
Holte GS	0,00 €	abRG	77.000,00 €	KA				77																				
			207.000,00 €	urspr.				37																				
Gilden GS	324.092,36 €	abRG	46.000,00 €	KA				46																				
			1.965.000,00 €	urspr.																								
Theodor Heuss RS	330.127,34 €	abRG	223.000,00 €	KA				223																				
			1.640.000,00 €	urspr.																								
Projekte in Ausführung (alte Geschäftsanweisung)																												
GES Scharnhorst ab Block 2	3.749.063,95 €	i. A.	5.590.000,00 €	KB				453				920			465													
			8.139.166,48 €	urspr.				1.200				638																
GES Brünninghausen 2. BA	1.015.589,07 €	i. A.	1.340.000,00 €	KB				100				226																
			1.863.797,37 €	urspr.				326																				
Brücherhof GS	438.152,15 €	i. A.	645.560,00 €	KB				85				85																
								170																				
Gustav Heinemann GES exkl. SPOHA	1.834.981,85 €	i. A.	2.610.000,00 €	KB				150				450			140													
								550				190																
Projekte in Planung (neue Geschäftsanweisung)																												
GES Gartenstadt inkl. SPOHA	3.314.193,53 €	i. P.	4.064.200,00 €	KB								250			490			10										
												750			0													
HS Am Ostpark	761.228,23 €	i. P.	1.071.706,00 €	KB								100			210													
												310																
Ricarda Huch RS	707.282,83 €	i. P.	1.080.000,00 €	KB								260			100													
								160				200																
Martin Luther King GES exkl. SPOHA	1.462.086,69 €	i. P.	2.185.000,00 €	KB								250			450													
												700			0													
Robert Koch RS	1.125.885,60 €	i. P.	1.600.000,00 €	KB								220			240													
												460																
Helene Lange GYM inkl. SPOHA	2.419.596,02 €	i. P.	3.380.000,00 €	KS								530			430													
												960																
Heinrich Heine GYM exkl. SPOHA	3.247.358,62 €	i. P.	4.018.000,00 €	KB								50			530			200										
												780			0													
HS Nette	in Heinrich-Heine- GYM enthalten	i. P.	in Heinrich-Heine- GYM enthalten	KB																								
Käthe Kollwitz GYM exkl. SPOHA	1.570.701,44 €	i. P.	2.350.000,00 €	KS								500			270													
												0			770													
Stadtgym.	2.061.598,81 €	i. P.	2.540.000,00 €	KS								200			290													
												490			0													
Helmholtz GYM inkl. SPOHA	1.504.352,85 €	i. P.	1.860.000,00 €	KB								200			160													
												360																
Geschwister Scholl GES exkl. SpOHA	3.637.306,88 €	i. P.	5.490.000,00 €	KB								550			1.100			200										
												1.450			400													
Heinrich Böll GES exkl. SPOHA	2.834.412,90 €	i. P.	3.880.000,00 €	KS								380			500			160										
												850			190													
HS Am Externberg	1.154.159,67 €	i. P.	1.670.000,00 €	KB								300			170													
												50			420													
Westfalenkolleg	1.373.587,89 €	in Vorbereitung	1.850.000,00 €	KS											320			150										
														400		70												
Max-Planck-GYM Restmaßn. Aula+Naturwissenschaften	0,00 €	in Vorbereitung	1.000.000,00 €	KR											1.000													
			(nur Annahme)												400		600											
Projekte in Vorbereitung (erweiterte Sofortmaßnahmen an Berufskollegs)																												
Fritz Henßler BK	100.000,00 €																											
Konrad Klepping BK	50.000,00 €																											
Leopold Hoesch BK	50.000,00 €																											
Robert-Bosch-BK	50.000,00 €																											
Gisbert von Romberg BK	478.367,36 €																											
Paul Ehrlich BK	599.689,83 €																											
Objekte, bei denen keine Brandschutzsanierung erfolgt																												
Robert Schumann BK	489.452,69 €	zurückgest.																										
Anne Frank GES	410.856,19 €																											
Vinke GS	111.436,17 €																											
HS Mengede	730.833,08 €																											
Abendrealschule	200.000,00 €																											
HS Deme	940.000,00 €																											
Max Born RS	940.000,00 €																											
Immanuel Kant GYM	940.000,00 €																											
Finanzierungsplanung vom 01.06.2011																												
HH-Mittel bs-techn. Verkehrsssi.					2.615.000,00 €				8.285.000,00 €				2.760.000,00 €				1.898.200,00 €											
Summen der fortgeschriebenen Planung; Stand 20.07.2011																												
Summe Beauftragung					2.458.000 €				8.188.000 €				2.580.000 €				670.000 €				- €							
Summe Mittelabfluss					190.367 €				-				-				-				-							
					1.195.000 €				3.741.000 €				5.235.000 €				3.570.000 €				510.000 €							
					200.000 €				100.000 €				100.000 €				50.000 €											
gesamt					1.585.367 €				3.741.000 €				5.235.000 €				3.570.000 €				510.000 €							
Ausgangsplanung vom 10.08.2010																												
Summe Beauftragung					2.615.000 €				8.285.000 €				2.760.000 €				70.000 €				- €							
Summe Mittelabfluss					gesamt				1.349.000 €				2.705.000 €				4.770.000 €				4.275.000 €				1.090.000 €			
Planung	Ausschreibung/ Vergabe	Beauftragung	Bau- ausführung	Abrechnung																								

Planung	Ausschreibung/ Vergabe	<i>Beauftragung</i>	Bau- ausführung	Abrechnung
---------	---------------------------	---------------------	--------------------	------------



