

Projekt **Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe –
Bodenkundliche Baubegleitung**

Datum 10. November 2022
Anlass Beginn Rodungsarbeiten
Gutachter

Weitere Teilnehmer

03. Vermerk Bodenkundliche Baubegleitung

Ergebnisse des BBB – Ortstermins

- Um die Begehrbarkeit der Fläche herzustellen, wurde auf dem ehemals als Kleingartenanlage genutzten Teil des B – Plangebiets die Rodung einer Schneise durchgeführt.
- Die Arbeiten erfolgten mit einem Kettenbagger mit Fällgreifer und motormanueller Unterstützung auf dem Verlauf der geplanten Straßen.
- Die Arbeiten fanden bei trockenen Wetterbedingungen und günstiger Bodenfeuchte (feu 2-3) statt und es konnten keine tiefen Fahrspuren durch die Fällarbeiten festgestellt werden.
- Als Zufahrt zum Antransport des Baggers wurde das ehemals als Pferdeweide genutzte Gelände verwendet. Hier waren deutliche Spuren von Befahrungen bei ungünstiger Bodenfeuchte feststellbar, welche vermutlich auf Arbeiten zum Abriss des Pferdeunterstandes und der früheren Nutzung zurück zu führen sind.
- Im Umfeld des erstellten Kleingewässers wurde der Zaunbau abgeschlossen und mit dem Rückbau der Stahlplatten begonnen.

Bergisch Gladbach, 11. November 2022, gez. 
Ingenieurbüro Feldwisch | Karl-Philipp-Str. 1 | 51429 Bergisch Gladbach

Fotodokumentation



Abb. 1: Fahrspur auf trockenem Boden mit dichter Vegetationsbedeckung .



Abb. 2: Fällung mit Kettenbagger



Abb. 3: Bodenoberfläche nach Fällung



Abb. 4: Befahrung auf Vorbelasteter Fläche



Abb. 5: Befahrung auf Vorbelasteter Fläche



Abb. 6: Einzäunung des Kleingewässers



Abb. 7: Rückbau der Stahlplatten