

Projekt **Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe –
Bodenkundliche Baubegleitung**

Datum
Anlass
Gutachter

Weitere Teilnehmer



06. Vermerk Bodenkundliche Baubegleitung

Ergebnisse des BBB – Ortstermins

- Der Bau der Einfahrt und der Baueinrichtungsfläche werden im Laufe des Tages abgeschlossen.
- Im Einfahrtsbereich wurde bereits der Schotter im Bereich der Baustraße eingebaut und bautechnisch verdichtet.
- Der Vliesüberstand ist vorhanden, in Teilbereichen ist dieser jedoch etwas knapp bemessen. Bei Bedarf muss hier händisch Material vom Grünland abgetragen werden. Da es sich jedoch um den Bereich der Altablagerung handelt und die geringe Mächtigkeit des Oberbodens kein separates Abtragen und Vorhalten für gartenbauliche Zwecke zuließ (vgl. Vermerk 05), ist ein etwas zu geringer Vliesüberstand in diesem Bereich tolerierbar.

Bergisch Gladbach, 21. Dezember 2022, 
Ingenieurbüro Feldwisch | Karl-Philipp-Str. 1 | 51429 Bergisch Gladbach

Fotodokumentation



Abb. 1: Finale Arbeiten an der aus RCL-Material hergestellten Baustelleneinfahrt; Die Miete wurde aufgrund der potenziellen Gefahr von Schadstoffauswaschungen mit Folie abgedeckt.



Abb. 2: Teilweise geringer randlicher Vliesüberstand; Durch Lage auf Altablagerung vernachlässigbar.