

Projekt **Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe –
Bodenkundliche Baubegleitung**

Datum
Anlass
Gutachter

Weitere Teilnehmer



08. Vermerk Bodenkundliche Baubegleitung

Ergebnisse des BBB – Ortstermins

- Die neuen Mitarbeiter wurden in die Grundlagen *Bodenschutz beim Bauen* eingewiesen.
- Es wurde mit dem Abriss der Hütten begonnen. Hierbei bewegt sich der Bagger nur in nicht komplett vernässten Bereichen und legt sich mobile Baustraßenelemente vor, um die Bodenpressungen zu minimieren.
- Um eine sichere Zufahrt ins Baufeld sicherzustellen, wird am westlichen Ende der BE-Fläche die Oberfläche minimal angepasst: Hierbei fällt auf, dass im Zufahrtsbereich die Substratvernässung nur oberflächlich auftritt.

Bergisch Gladbach, 12. Januar 2023, 
Ingenieurbüro Feldwisch | Karl-Philipp-Str. 1 | 51429 Bergisch Gladbach

Fotodokumentation



Abb. 1: Befahrung der unbefestigten Substrate nur nach Auslegen von mobilen Baustraßenelementen



Abb. 2: Nach Oberflächenangleichung erkennbares Oberbodensubstrat mit geringerem Feuchtegrad (feu2)