



**Die
Autobahn
Nord**

Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, Heidankampsweg 96-98, 20097 Hamburg

**AVS Lehrte GmbH
Niederlassung Hamburg
Hamburger Straße 71**

21224 Rosengarten

**Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nord
Heidankampsweg 96-98
20097 Hamburg**

Geschäftsbereich: C 1 Betriebsdienst
Ansprechpartner: Harald Müller
Tel./Mob.: [REDACTED]
E-Mail: va0-deges@autobahn.de

Hamburg, **16.03.2023**

VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG

Gemäß § 45 (2) StVO

Sonderplan 11b zur

VAO C1 A7-ALT T040.2-F050 2022-11-26

**Maßnahme zum 6/8-streifigen Ausbau der BAB 7, Planungsabschnitt Altona
von AS HH-Othmarschen (km 155+800)
bis nördlich AS HH-Volkspark (km 151+500)**

hier:

Verkehrsphase T040.2-F050

**4. Ergänzung, VZ-Plan Index e
18.03.2023 bis 05.05.2023**

Sonderplan 11b

57-h-Vollsperrung

**zwischen AS HH-Volkspark und AS HH-Heimfeld – in beiden Fahrtrichtungen
von FR 24.03.2023 (19:00 Uhr) bis MO 27.03.2023 (05:00 Uhr)**

Inhalt

1. Allgemeines	2
2. Beschreibung der Örtlichkeit	2
3. Beschreibung der Arbeiten	3
4. Zeitlicher Rahmen und Ablauf	3
5. Verkehrsführung	5
5.1 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen	5
5.2 Verkehrssteuerung, Lichtsignaltechnik, Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA)	5
5.3 Verkehrslenkung – Autobahn GmbH – Tunnelbetrieb	5
5.4 Umleitungsstrecken	7
5.5 Einsatz- und Rettungskräfte	7
5.6 Großraum- und Schwertransporte (GST)	7
5.7 Verkehrsbetriebe	8
5.8 Anpassung der Verkehrssicherung (z.B. in arbeitsfreier Zeit)	8
6. Besonderheiten / Hinweise / Sonstiges	8
7. Verantwortliche	8
7.1 Für die Verkehrssicherung während und nach der Arbeitszeit	8
7.2 Bauleiter des Auftragnehmers	8
7.3 Bauaufsicht des Auftraggebers	9
7.4 Zuständige Straßenverkehrsbehörde	9
7.5 Auftraggeber	9
8. Anlagen	9

1. Allgemeines

Die Straßenbaubehörde, vertreten durch die Autobahn GmbH, Niederlassung Nord ordnet gemäß § 45 (2) StVO im Einvernehmen mit

- der Straßenverkehrsbehörde der Autobahn GmbH des Bundes, NL Nord und/oder
- der Zentralen Straßenverkehrsbehörde Hamburg

nachfolgende Verkehrsverbote, Verkehrsbeschränkungen, Umleitungen, Markierungen und Leiteinrichtungen an.

2. Beschreibung der Örtlichkeit

Der betroffene Abschnitt der BAB A7 verläuft durch das Hamburger Stadtgebiet und erstreckt sich zwischen der AS HH-Othmarschen (km 155+800) bis zur AS HH-Volkspark (km 151+950). Der Bauabschnitt Altonatunnel wird im Norden durch das abgeschlossene Bauvorhaben Stellingentunnel und im Süden durch den angrenzenden Elbtunnel sowie die Baumaßnahme Hochstraße Elbmarsch eingegrenzt.

Des Weiteren beinhaltet die Baumaßnahme die Überführungsbauwerke an der AS HH-Othmarschen (Behringstraße/Walderseestraße), AS HH-Bahrenfeld (Osdorfer Weg) sowie Überführungen Baurstraße, Bahrenfelder Chaussee und Kielkamp.

3. Beschreibung der Arbeiten

In Vorbereitung für den Tunnelbau werden in Höhe der Überführungsbauwerke Behringstraße, Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee vorgezogene Tunnelzellen hergestellt.

Für die Arbeiten der Bauphase T040.2 im „Tunnelabschnitt“ zwischen AS HH-Othmarschen (km 155+800) bis nördlich der Behelfsbrücke Kielkamp/Lutherhöhe (km 153+300) wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen „außen“ geführt.

Nördlich Lutherhöhe (km 153+300) bis AS HH-Volkspark (km 151+950) ist das Baufeld der „freien Strecke“ entsprechend der Bauphase F050 ebenfalls in der Mitte eingerichtet. Der Verkehr wird auf drei eingeeengten Fahrstreifen am rechten Rand beider Richtungsfahrbahnen geführt.

Die Details zur Verkehrsführung sind dem Verkehrszeichenplan (Anlage 1e) zu entnehmen.

Sonderplan 11b

Für den Abbruch der Überführung Behringstraße ist auf der BAB 7 eine Vollsperrung einzurichten. Die erweiterte Sperrung bis zur AS HH-Heimfeld ist bedingt durch parallellaufende Arbeiten der Baumaßnahmen K20/K30, A26 und durch Sanierungsarbeiten der AMO.

Die Anordnung der zugehörigen BAB-Hinweisbeschilderung erfolgte bereits am 01.03.2023 als Sonderplan 11a.

Bestandteil des Sonderplanes 11b ist die 57-stündige Vollsperrung der A7 im Abschnitt zwischen AS HH-Volkspark und AS HH-Heimfeld in beiden Fahrtrichtungen.

In Fahrtrichtung Hannover ist dafür eine Verkehrsableitung an der AS HH-Volkspark gemäß Anlage 5 einzurichten.

In Fahrtrichtung Flensburg ist der Verkehr an der AS HH-Heimfeld gemäß Anlage 6 abzuleiten und die Auffahrtsrampe gemäß Anlage 7 zu sperren.

Die Sperrung Autobahnauffahrten erfolgt im Basisnetz und wird daher durch die Zentrale Straßenverkehrsbehörde Hamburg, VD 51, gesondert angeordnet.

4. Zeitlicher Rahmen und Ablauf

Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Einschränkungen	Richtungsfahrbahn	Regelplan bzw. Anlage
T040.2-F050				
26.11.2022 bis 05.05.2023	05:00 Uhr 20:00 Uhr	km 151+453 Einengung von vier auf drei Fahrstreifen (Einziehung 3.ÜF)	Hannover	Anlage 1e
		km 151+700 bis km 155+700 <ul style="list-style-type: none"> • 3 Behelfsfahrstreifen (3,25 m/3,00 m/3,00 m) • verkürzte Auffahrt AS HH-Volkspark • verkürzte Aus-/Auffahrt AS HH-Bahrenfeld • verkürzte Ausfahrt AS HH-Othmarschen 		
26.11.2022 bis 05.05.2023	05:00 Uhr 20:00 Uhr	155+800 bis 151+850 <ul style="list-style-type: none"> • 3 Behelfsfahrstreifen (3,25 m/3,00 m/3,00 m) • verkürzte Ausfahrt AS HH-Volkspark • verkürzte Auffahrt AS HH-Bahrenfeld 	Flensburg	Anlage 1e

Sonderplan 11b zur VAO Nr. C1 A7-ALT T040.2-F050 2022-11-26

Sonderplan 11a (nachrichtlich)				
Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Einschränkungen	Richtungsfahrbahn	Regelplan bzw. Anlage
Hinweisbeschilderung BAB A1 / A7 / A23 / A39 / A261				
KW 10		Aufbau Hinweisbeschilderung	beide	RSA 21, Bild D-5 modifiziert ohne Warnschwellen 5.4 Umleitungen + Anlagen 2 bis 4
10.03.2023 bis 27.03.2023		Vorhaltung Hinweisbeschilderung		5.4 Umleitungen + Anlagen 2 bis 4
27.03.2023 bis 06.04.2023		Rückbau Hinweisbeschilderung	beide	RSA 21, Bild D-5 modifiziert ohne Warnschwellen 5.4 Umleitungen + Anlagen 2 bis 4
Sonderplan 11b				
Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Einschränkungen	Richtungsfahrbahn	Regelplan bzw. Anlage
24.03.2023 bis 27.03.2023	18:30 Uhr 05:00 Uhr	einstreifige Verkehrsführung km 149+500 bis AS HH Volkspark	Hannover	Sperrprogramm STT + Anlage 5
24.03.2023 bis 27.03.2023	19:00 Uhr 05:00 Uhr	Vollsperrung von AS HH-Volkspark bis AS HH-Heimfeld		
24.03.2023 bis 27.03.2023	18:30 Uhr 05:00 Uhr	zweistreifige Verkehrsführung vom km 168+400 bis km168+000	Flensburg	Anlage 6
		einstreifige Verkehrsführung vom km 168+000 bis Ausfahrt AS HH- Heimfeld		
24.03.2023 bis 27.03.2023	19:00 Uhr 05:00 Uhr	Vollsperrung von AS HH-Heimfeld bis AS HH-Volkspark		
24.03.2023 bis 27.03.2023	18:00 Uhr 05:00 Uhr	Sperrung Auffahrt AS-Heimfeld		Anlage 7

Sonderplan 11b zur VAO Nr. C1 A7-ALT T040.2-F050 2022-11-26

Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Einschränkungen	Richtungsfahrbahn	Regelplan bzw. Anlage
Wartungsarbeiten (gem. ZTV-SA 97 Abschnitt 7)				
A7 von km 155+800 bis km 151+500				
26.11.2022 bis 05.05.2023 bedarfsweise nach Rücksprache	21:00 Uhr bis 05:00 Uhr	zweistreifige Verkehrsführung	beide	DIV/1
	22:00 Uhr bis 05:00 Uhr	einstreifige Verkehrsführung		DIV/2 bzw. DIV/3

5. Verkehrsführung

5.1 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

- Tagesbaustelle
- Nachtbaustelle**
- Arbeitsstelle kürzerer Dauer**
- Arbeitsstelle längerer Dauer**
- Regelplan
- VZ-Plan gem. Anlage 1d, Anl. 2-4, **Anl. 5-7**

Weitere Details zur Verkehrsführung sind in den Verkehrszeichenplänen der Anlage dargestellt.

Zur Info: Im Anschluss an die zuvor genannten Bauphasen werden weitere folgen.

5.2 Verkehrssteuerung, Lichtsignaltechnik, Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA)

Die Schaltung UZ ELT 4.2.1 der Tunneltechnik ist separat angeordnet und stellt die Grundlage für diese Verkehrsführung dar. **Es ist der Betriebszustand B03 eingerichtet.** Für die Verkehrsführung T040.2 wird das Steuerungsprogramm Verkehrsführung „außen“ (=rechts am Fahrbahnrand) geschaltet.

Sonderplan 11a

Die Schaltungen der Netzbeeinflussungsanlagen (NBA) mit Hinweis auf die Entlastungsstrecken (siehe Anlage 4) und die Schaltung der dynamischen Wegweisung werden von der Straßenverkehrsbehörde der Autobahn GmbH gesondert angeordnet.

5.3 Verkehrslenkung – Autobahn GmbH – Tunnelbetrieb

Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Sonderprogramm UZ STT
RiFa Flensburg		
26.11.2022 bis 05.05.2023	05:00 Uhr bis 20:00 Uhr	Dunkelschaltung 3. ÜF am AQ ONs_151,973 <u>Anforderbares Sonderprogramm:</u> F040_AQ_ONs_151_973
bedarfsweise im Zeitraum 26.11.2022 bis 05.05.2023	21:00 Uhr bis 05:00 Uhr	bedarfsweise bei Sperrung 3. ÜF nördlich 151+900: <u>Anforderbares Sonderprogramm:</u> an AQ_ONs_151,728_DLZ5 mit Einzelhandschaltung einen Gelbpfeil setzen

Sonderplan 11b zur VAO Nr. C1 A7-ALT T040.2-F050 2022-11-26

		RiFa Hannover
26.11.2022 bis 05.05.2023	21:00 Uhr 20:00 Uhr	AQ WSs_151,453: Schaltung rotes Kreuz 3. ÜF + VZ 123 Anforderbares Sonderprogramm: STT_SPSP 3.ÜFs FR Süden ab 150.944 AQ WSs_151,453: Schaltung 60 km/h Anforderbares Sonderprogramm: T020-F040_AQ_WSs_151-453-60

Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Sonderprogramm UZ ELT
RiFa Hannover		
28.01.2023 bis 11.02.2023	05:00 Uhr 05:00 Uhr	Dunkelschaltung 3. ÜF (Spur 5) an SB 43 + SB 44 Bei Sperrungswechsel von Spur 5 auf Spur 6: 1. Sperrungswechsel von Spur 5 zu Spur 6 aktivieren 2. Handschaltung grüner Pfeil geradeaus an SG438 Rücknahme: 1. Handschaltung an SG438 zurücknehmen, 2. Sperrung von Spur 6 zu Spur 5 wechseln
18.03.2023 bis 28.04.2023	05:00 Uhr 22:00 Uhr	<u>optionale Sperrung Spur 6</u> (angeordnetes Signalprogramm) telefonische Anforderung für Ausfahrt Baustellenverkehr bei km 155+750

Sonderplan 11b

Richtungsfahrbahn Hannover

Datum von – bis	Uhrzeit von – bis	Sonderprogramm	UZ
Ableitung AS HH-Volkspark			
24.03.2023 bis 27.03.2023	18:30* Uhr 05:00 Uhr	Anforderbare Sonderprogramme: a. Baustelle_FRS b. FRS-60 (bei Bedarf) FS-Sperrung FR Süd: c. 3. ÜFs bis letztmöglichen AQ sperren d. 2. ÜFs bis letztmöglichen AQ sperren e. 1. ÜFs bis letztmöglichen AQ sperren Einzelhandschaltungen an AQ WSs 151 453 h. AQ_WSs_151_453_DLZ1 - Grünpfeil i. AQ_WSs_151_453_DLZ2 - Verriegelung inaktivieren j. AQ_WSs_151_453_DLZ2 - Gelbpfeil rechts k. AQ_WSs_151_453_A2 - AUS l. AQ_WSs_151_453_DLZ2 - wenn FAT am AQ, Sperrkreuz aktivieren	STT
24.03.2023 bis 27.03.2023	19:00 Uhr 05:00 Uhr	Schaltung dynamische Wegweisung (Umleitung) f. dWW_Richtungspfeile_neutral_3UeFs-bis-1UeFs g. dWW_Ableitung_Volkspark_FRS-erweitert	

* Der genaue Zeitpunkt der Sperrung wird von AVS bei der TBZ angemeldet.

Bedarfsumleitung U29

Im Bedarfsfall sind die W/Z 1-7 mit Sonderprogramm U29 Bahrenfeld zu schalten.
Die Anordnung der zentralen Straßenverkehrsbehörde Hamburg AZ: 513/24.20-3/4-007/20 ist zu beachten.

5.4 Umleitungsstrecken

Sonderplan 11a

Die Verkehre Richtung Süden werden an der AS HH-Volkspark abgeleitet und erhalten eine Hinweisbeschilderung in Richtung B4 / Elbbrücken. Zusätzlich wird nördlich der Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Schnelsen auf die Sperrung hingewiesen (siehe Anlagen 2-4)

Die Verkehre Richtung Norden erhalten eine Hinweisbeschilderung zur Nutzung der Bedarfsumleitung U7:



Die Hinweisbeschilderung für die Verkehre im erweiterten Basisnetz wird von VD 51 gesondert angeordnet.

5.5 Einsatz- und Rettungskräfte

Aufgrund der anstehenden Arbeiten kann auf der A7 keine durchgängige Rettungsgasse zur Verfügung gestellt werden, so dass Einsatzfahrzeuge die gesperrte Strecke nicht als Durchfahrt nutzen können. Für Rettungseinsätze innerhalb der Baustelle ist der Rettungs- und Lotsenplan zu beachten.

Der Elbtunnel kann unter Beachtung der besonderen Sorgfaltspflicht nur durch die 4. Röhre befahren werden.

5.6 Großraum- und Schwertransporte (GST)

In der T040.2 ist die Aus- und Auffahrt (7.1 / 7.4) an der AS HH-Othmarschen und die Aus- und Auffahrten (6.2 / 6.3 / 6.4) an der AS HH-Bahrenfeld auf einen Fahrstreifen eingeeengt.

Durchfahrtsbreiten

AS HH-Othmarschen (Rampe 7.1):	4,50 m
AS HH-Othmarschen (Rampe 7.4):	3,50 m (lichte Breite \geq 4,50 m in einer Höhe \geq 20 cm)
AS HH-Bahrenfeld (Rampe 6.2):	3,50 m
AS HH-Bahrenfeld (Rampe 6.3):	3,50 m
AS HH-Bahrenfeld (Rampe 6.4):	3,50 m

Sonderplan 11a, 11b

Der gesperrte Abschnitt der BAB 7 kann von Groß- und Schwertransporten (mit Ausnahme eines genehmigten Transportes zur Baustelle K 30) nicht befahren werden.

Die Vollsperrung wird an Parkplätzen und Rastanlagen vorangekündigt (siehe Anlage 3).

5.7 Verkehrsbetriebe

Im gesperrten Abschnitt der BAB 7 ist kein Busbetrieb vorgesehen. Während der Vollsperrung fahren auch die Linienbusse der Verkehrsbetriebe eine Umleitung.

5.8 Anpassung der Verkehrssicherung (z.B. in arbeitsfreier Zeit)

Anpassungen der Verkehrssicherung sind nach Abnahme nicht vorgesehen.

6. Besonderheiten / Hinweise / Sonstiges

Der Beginn und das Ende der Sicherungsarbeiten für das Einrichten der Arbeitsstelle mit Angabe der Verkehrsbeschränkungen ist folgenden Stellen zu melden:

- Verkehrsleitzentrale: [REDACTED]
- Tunnelkompetenzzentrum: [REDACTED]
- Betriebszentrale Schnelsen-/ Stellingentunnel: [REDACTED]

Die Autobahn GmbH Niederlassung Nord ist über die termingerechte Umsetzung per E-Mail an vao-deges@autobahn.de in Kenntnis zu setzen.

- Nachweis über die Umsetzung dieser Verkehrsrechtlichen Anordnung durch Zusendung der Abnahmeniederschrift innerhalb eines Werktages,
- Nachweis über die Kontrolle und Wartung der Absicherungsmaßnahmen durch wöchentliche Zusendung der Prüfprotokolle und
- Nachweis über den ordnungsgemäßen Rückbau der Verkehrssicherung per E-Mail innerhalb eines Werktages.

Terminänderungen für den Baubeginn und Verkehrsphasenablauf sowie die Beendigung der Bauarbeiten sind der Straßenbaubehörde, der Koordinierungsstelle der Autobahn GmbH (baustellen.nord@autobahn.de), der Straßenverkehrsbehörde der Autobahn GmbH, Niederlassung Nord, der zuständigen Verkehrsdirektion VD und dem zuständigen Polizeirevier rechtzeitig vorher bekannt zu geben.

7. Verantwortliche

7.1 Für die Verkehrssicherung während und nach der Arbeitszeit

AVS Lehrte GmbH, Niederlassung Hamburg
Hamburger Straße 71, 21224 Rosengarten
Herr Zyrull

Mobil: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Herr Heßel

Mobil: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

24 Stunden Notdienst

Telefon: [REDACTED]

7.2 Bauleiter des Auftragnehmers

Bauausführende Firma: ARGE A7 Tunnel Altona,
Theodorstraße 42-90, Haus 11, 22761 Hamburg
Herr Pitzer

Mobil: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Herr Wehlert

Mobil: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

7.3 Bauaufsicht des Auftraggebers

Ingenieurgesellschaft EHS - B&K - VIA
Theodorstraße 42-90, Haus 11, 22761 Hamburg

Herr Springer

Mobil:

E-Mail:

Herr Winkler

Mobil:

E-Mail:

7.4 Zuständige Straßenverkehrsbehörde

Die Autobahn GmbH, Niederlassung Nord, C 2.1

Frau Witthohn

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

7.5 Auftraggeber

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstraße 54, 10117 Berlin

Herr Rohde

Mobil:

Telefon:

E-Mail:

8. Anlagen

- Anlage 1d: ALT_T040.2-F050_VZ-Plan_B04_Index D (nicht beigefügt)
- Anlage 2: Hinweise_BAB Bereich Nord (nicht beigefügt)
- Anlage 3: Hinweise_GST (nicht beigefügt)
- Anlage 4: Hinweise_Entlastungsstrecke (nicht beigefügt)
- Anlage 5: Ableitung AS HH-Volkspark
- Anlage 6: Ableitung AS HH-Heimfeld
- Anlage 7: Sperrung Auffahrt HH-Heimfeld_Rifa Nord

Aufgestellt:

Harald Müller

C1 – Betriebsdienst

(Elektronisch übermittelt, daher ohne Unterschrift gültig)

Verteiler der Verkehrsrechtlichen Anordnung (aktuelle Änderungen)

Dienststelle	Abteilung	Name	Bemerkung
Autobahn GmbH Nord	Koordinierung	Anthes Fischer Merl FP	[Redacted]
	C1 C1, AM Othmarschen	FP FP	
	C2	FP	
	C3, Tunnelbetrieb	Petersen Münnich Wiesler FP VL VL VL Lentz Wobbe	
	B5, BV A23	Hünemörder	
Polizei Hamburg	VD 51, Zentrale StVB VD 011, VLZ VD 2, VK-Staffel West VD 213, Elbtunnel VD 1, TGM PK 25, StVB DE VD 51	FP	[Redacted]
Feuerwehr Hamburg	Leitstelle, TLZ, F02-A7 Einsatzabteilung	FP	
BVM	MV 3	Triller	
Hochbahn	Streckenservice	FP	
VHH Buslenkung	Strecke	FP	
DEGES	Baubevollmächtigter	Rohde	
EHS - B&K - VIA	Bauaufsicht	FP FP Gau	
ARGE Hauptlos 3.1	Auftragnehmer	Pitzer Wehlert FP	
AVS Zeppelin	Verkehrssicherung Los 3.2	Zyruhl Heßel Coneus FP	
	Nachunternehmer	Kröger FP	
stracon	Verkehrskoordination	Anders Poth FP	
INGE	BOL/BU K20/K30	Schreiber	
HPA	Baustellenkoordination Verkehrsmanagement	FP FP	