



Stand: 30.06.2016

		Kosten gemäß Änderungs- beschluss vom 14.11.2013	Rechnungen zum 30.06.2016
1. Baukosten			
1.1	Erweiterter Rohbau Los 1	394,8 Mio. €	363,8 Mio. €
1.2	Erweiterter Rohbau Los 2	80,1 Mio. €	75,7 Mio. €
1.3	Rohbau Los 3 - Erweiterter Rohbau Rampe Bilk	5,6 Mio. €	in Los 1 enthalten
1.4	Rohbau Los 4 - Spee's Graben	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
1.5	Rohbau Los 5 - Straßen- und Gleisbau Rampe Wehrh.	1,2 Mio. €	0,0 Mio. €
1.6	Schlitzwand unter Hotel BBH	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €
1.7	Architektonischer Ausbau (incl. TGA und Logistik)	34,6 Mio. €	39,4 Mio. €
1.8	Betriebstechn. Ausbau (incl. Gleisbau u.Fördertechnik)	58,3 Mio. €	55,7 Mio. €
	Summe:	570,4 Mio. €	536,0 Mio. €
2. Ing.-büros, BÜ, Gutachter, Öffentlichkeitsarbeit			
	Summe:	47,8 Mio. €	50,0 Mio. €
3. Rechtsberatung, Versicherungen			
3.1	Juristische Beratung	3,0 Mio. €	1,3 Mio. €
3.2	Versicherungen/Makler und Schadensmanagement, Selbstbeteiligung	19,3 Mio. €	20,0 Mio. €
	Summe Rechtsberatung, Versicherung	22,3 Mio. €	21,3 Mio. €
4. Rohbau begleitende Aufträge (LZA, Siemens, Telekom, Awista)			
	Summe Rohbau begleitende Aufträge	6,4 Mio. €	4,8 Mio. €
5. SWD, Umweltamt, RBG, sonstige Ämter			
	Summe SWD, Umweltamt, RBG ...	15,4 Mio. €	11,0 Mio. €
6. Sonstige Kosten (Lärmschutz, Nutzungsentgelte BE, Projektbüro)			
	Summe Sonstige Kosten	3,1 Mio. €	2,6 Mio. €
	Summe Kosten netto:	665,4 Mio. €	625,7 Mio. €

*

	Summe Kosten brutto:	788,2 Mio. €	740,8 Mio. €
7.	Baukosten Zulaufstrecke, Grunderwerb, Geschäftsausfall für Gewerbetreibende, Planungskosten	55,4 Mio. €	55,4 Mio. €

	Gesamtkosten Wehrhahn-Linie (brutto)	843,6 Mio. €	796,2 Mio. €
--	---	---------------------	---------------------