

Objekt	Brandschutz- rückstellung Stand: 01.06.2014	Gesamt- kosten *	Mittelabfluss und Beauftragung Anteil bs.-techn. VS (Zahlen in Euro x 1.000)																			
			2014				2015				2016				2017				2018			
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Abgeschlossene Maßnahmen																						
Fritz-Henßler-Haus	5.055,30 €	89.267 €																				
GES Brünninghausen	0,00 €	1.035.931 €				4																
Ricarda-Huch-RS	29.094,59 €	749.470 €					14															
Robert-Koch-RS	94.766,62 €	1.534.884 €			20																	
SPOHA GES Gartenstadt	140.071,97 €	115.882 €																				
SPOHA Käthe-Kollwitz-GYM	0,00 €	241.615 €				3																
Studieninstitut	540.560,65 €	248.439 €			1																	
Fritz-Henßler-BK Mietkosten 2. Rettungsweg	0,00 €	90.000,00 €																				
GES Scharnhorst	674.392,69 €	7.760.531 €				98																
Leopold -Hoesch-BK / Robert-Bosch-BK	0,00 €	465.000,00 €																				
Helmholtz-GYM	352.688,95 €	1.542.739 €				82																
Martin-Luther-King-GES	6.951,17 €	1.915.782 €																				
SPOHA Martin-Luther-King-GES	0,00 €	39.762 €																				
Gustav-Heinemann-GES	0,00 €	2.698.955 €				97																
SPOHA Gustav-Heinemann-GES	270.764,84 €	286.695 €																				
HS Am Ostpark	176.087,76 €	93.486 €																				
Helene-Lange-GYM	149.763,43 €	2.600.692 €																				
SPOHA Helene-Lange-GYM	45.756,27 €	145.072 €																				
Maßnahmen in Ausführung																						
HS Am Externberg	424.446,70 €	1.011.526 €			218																	
GES Gartenstadt	1.497.569,15 €	3.868.070 €			517																	
Geschwister-Scholl-GES	2.444.995,40 €	3.987.100 €			443				410													
Heinrich-Heine-GYM	1.560.532,32 €	3.074.294 €			663				100	85												
Heinrich-Böll-GES	2.558.305,13 €	4.308.770 €			653				380					205								
SPOHA Heinrich-Böll-GES	141.176,34 €	98.579 €			14				14													
Maßnahmen in Planung																						
ehem. HS Nette	1.289.235,00 €	1.204.211 €			7			290														
SPOHA Heinrich-Heine-GYM	115.268,60 €	124.830 €				35																
Max-Planck-GYM Restmaßn. Aula + Naturwissenschaften	2.589.317,27 €	2.724.400 €				240		930		40												
Käthe-Kollwitz-GYM	3.281.226,68 €	4.218.546 €				60																
Stadt-GYM	3.747.148,86 €	4.358.473 €				5																
Feuerwache 9	266.740,81 €	693.660 €							42													
BK Hacheney (Paul-Ehrlich und Gisbert-von-Romberg)	944.604,06 €	886.556 €			9		3															
SPOHA BK Hacheney (Paul-Ehrlich und Gisbert-von-Romberg)	247.075,38 €	358.102 €				15		135														
SPOHA GYM An der Schweizer Allee	94.792,07 €	125.700 €					11															
Westfalenkolleg	1.369.316,80 €	1.714.350 €								100			305									
SPOHA Heisenberg-GYM	185.466,51 €	323.216 €							80		25											
neue Maßnahmen																						
ehem. Zechengebäude "Alte Schmiede"	349.985,57 €	350.000 €							110													

* beinhaltet die Anteile der Brandschutzrückstellung und der bs.-techn. VS insgesamt

Planung	Ausschreibung/ Vergabe	<i>Beauftragung</i>	Bau- ausführung	Abrechnung
---------	---------------------------	---------------------	--------------------	------------



