



Objekt	Brandschutz- rückstellung Stand: 01.09.2013	Gesamt- kosten	Mittelabfluss und Beauftragung Anteil bs-techn. VS															
			2013				2014				2015				2016			
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
baulich fertige Projekte in Abrechnung																		
Ricarda Huch RS	300.605,50 €	1.005.592 €			125													
Robert Koch RS	223.399,52 €	1.534.884 €			124													
Leopold Hoesch BK	134.608,91 €	465.000,00 €																
Robert-Bosch-BK		nur BS-RSt																
Helmholtz GYM inkl. SPOHA	619.811,80 €	1.755.046 €			313													
Martin Luther King GES inkl. SPOHA	302.336,20 €	2.083.712 €			202													
Gustav Heinemann GES inkl. SPOHA	584.927,38 €	2.857.663 €			293													
HS Am Ostpark	179.105,90 €	185.000 €																
Helene Lange GYM inkl. SPOHA	899.043,23 €	2.935.664 €			508													
Projekte in Ausführung																		
GES Scharnhorst inkl. SPOHA	1.704.444,79 €	8.139.166 €				658												
GES Gartenstadt inkl. SPOHA	2.181.394,27 €	3.939.210 €			371				440									
Fritz Henßler BK Mietkosten 2. Rettungsweg	34.790,74 €	90.000,00 €																
Geschwister Scholl GES exkl. SPOHA	2.955.786,67 €	5.292.503 €			503				254			456						
Heinrich Heine GYM inkl. SPOHA	2.951.311,65 €	4.135.598 €			210				526			316						
HS Nette		in Heinrich-Heine- GYM enthalten																
Heinrich Böll GES inkl. SPOHA	3.176.758,43 €	4.250.748 €			308				432			432			62			
					926													
Projekte in Planung																		
HS Am Externberg	555.767,17 €	926.400 €						208										
Westfalenkolleg	1.371.079,59 €	1.850.000 €							150		320							
Max-Planck-GYM Restmaßn. Aula + Naturwissenschaften	2.651.254,93 €	2.792.500 €							392		478							
Käthe Kollwitz GYM exkl. SPOHA	1.441.207,01 €																	
Stadt gym.	1.754.718,01 €																	
Gisbert von Romberg BK	972.980,86 €	1.500.000 €																
Paul Ehrlich BK exkl. SPOHA		nur Kostenrahmen																
nachrichtlich: Schulsportanlagen (Solitärgebäude)																		
SPOHA Käthe-Kollwitz-GYM	0,00 €	156.290 €			90													
SPOHA Paul Ehrlich BK	268.069,66 €	281.435 €							10	3								
SPOHA Schweizer Allee	94.792,07 €	127.282 €							8									
SPOHA Heisenberg GYM	200.379,00 €	203.210 €								45								
									90									
Bestand der BS-RSt 25.558.573,29 €																		

Planung	Ausschreibung/ Vergabe	Beauftragung	Bau- ausführung	Abrechnung
---------	---------------------------	--------------	--------------------	------------

Prognosestand: 01.09.2013

Planung	Ausschreibung/ Vergabe	<i>Beauftragung</i>	Bau- ausführung	Abrechnung
---------	---------------------------	---------------------	--------------------	------------







An den Bezirksbürgermeister
der Bezirksvertretung Huckarde
Herrn Harald Hudy

über die Geschäftsführung

15.11.2013

**Sitzung der Bezirksvertretung Huckarde am 27.11.2013
hier: Erweiterung der Tagesordnung**

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,

entsprechend §§ 4 und 15 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt, seine Ausschüsse, Kommissionen und die Bezirksvertretungen bitte ich Sie, die Tagesordnung der o. g. Sitzung um den folgenden Punkt zu erweitern:

Umsetzung der Brandschutzrückstellungen (Drucksache Nr.:09437-13)

Begründung:

Um eine zeitlich zusammen liegende Beratung in allen politischen Gremien zum Jahresabschluss zu ermöglichen, ist eine Einbringung der Vorlage in Ihrer letzten Bezirksvertretungssitzung des Jahres 2013 am 27.11.2013 erforderlich.

Angesichts von fachbereichsübergreifenden Abstimmungsgesprächen war es bedauerlicherweise nicht möglich, die Vorlage rechtzeitig bis zum Redaktionsschluss vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau



An die Vorsitzende
des Schulausschusses
Frau RM Gabriele Schnittker

über die Geschäftsführung

15.11.2013

**Sitzung des Schulausschusses 27.11.2013
hier: Erweiterung der Tagesordnung**

Sehr geehrte Frau Schnittker,

entsprechend §§ 4 und 15 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt, seine Ausschüsse, Kommissionen und die Bezirksvertretungen bitte ich Sie, die Tagesordnung der o. g. Sitzung um den folgenden Punkt zu erweitern:

Umsetzung der Brandschutzrückstellungen (Drucksache Nr.:09437-13)

Begründung:

Um eine zeitlich zusammen liegende Beratung in allen politischen Gremien zum Jahresabschluss zu ermöglichen, ist eine Einbringung der Vorlage in der letzten Schulausschusssitzung des Jahres 2013 am 27.11.2013 erforderlich.

Angesichts von fachbereichsübergreifenden Abstimmungsgesprächen war es bedauerlicherweise nicht möglich, die Vorlage rechtzeitig bis zum Redaktionsschluss vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau



An den Vorsitzenden
des Ausschusses für
Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
Herrn RM Ulrich Monegel

über die Geschäftsführung

15.11.2013

**Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 28.11.2013
hier: Erweiterung der Tagesordnung**

Sehr geehrter Herr Monegel,

entsprechend §§ 4 und 15 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt, seine Ausschüsse, Kommissionen und die Bezirksvertretungen bitte ich Sie, die Tagesordnung der o. g. Sitzung um den folgenden Punkt zu erweitern:

Umsetzung der Brandschutzrückstellungen (Drucksache Nr.:09437-13)

Begründung:

Um eine zeitlich zusammen liegende Beratung in allen politischen Gremien zum Jahresabschluss zu ermöglichen, ist eine Einbringung der Vorlage in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 28.11.2013 erforderlich.

Angesichts von fachbereichsübergreifenden Abstimmungsgesprächen war es bedauerlicherweise nicht möglich, die Vorlage rechtzeitig bis zum Redaktionsschluss vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau