

Übersicht der UH und der Maßnahmenfindung in der VUK

1. Protokoll VUK vom 26. April 2017, auszugsweise

UHS 03/00/GÜ – B 103/104, Güstrow, OT Klueß, (Protokoll vom 24. September 2007)

Die bisherige „Festlegung: bauliche Umsetzung“ bleibt bestehen.

Der gemeinsame Termin zwischen Barlachstadt Güstrow und Straßenbauamt Stralsund fand statt. Die jetzige provisorische Verkehrsführung durch Leitborde (einspurig) ist entsprechend baulich umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt aber erst nach der Deckenerneuerung in 2017. Am 03. Mai 2017 findet die gemeinsame Planungs-Beratung statt. Mit einer Durchführung wird nun im IV. Quartal 2017 gerechnet.

UHS 03/15/LRO - L 17, Abschn. 180, Güstrow, Liebnitzstraße/Kastanienstraße

Frau ... teilt mit, dass die Demarkierung des „roten Teppichs“ nicht in der Zuständigkeit des SBA Stralsund liegt. Herr ... von der Barlachstadt Güstrow teilt ebenfalls mit, dass auch die Stadt nicht zuständig ist, da die Grundstücksfläche nicht der Stadt gehört.

Zur Entstehung wurde vermutet, dass die Aufbringung des „roten Teppichs“ mit Errichtung der Landesstraße 17 erfolgte, da diese auch die vorhandene Bachstraße durchschneidet.

Es wird angeregt, die Kosten eventuell anteilig zu veranschlagen, damit endlich die Umsetzung erfolgt.

kurzfristig festgelegte Maßnahmen:		verantwortlich	Termin
1.	Klärung der Zuständigkeit und Demarkierung des „roten Teppichs“	SBA und Stadt	30. Juni 2017
2.	Abnahme des ZZ 1022-10 (Radfahrer frei) unter dem VZ 239 (Gehweg), Richtung Liebnitzbrücke rechtsseitig, Höhe Bachstraße	Barlachstadt	31. Mai 2017

2. Protokoll vom 15. November 2017, auszugsweise

UHS 03/00/GÜ – B 103/104, Güstrow, OT Klueß, (Protokoll vom 24. September 2007)

Die bisherige „Festlegung: bauliche Umsetzung“ bleibt bestehen. Die Umsetzung wird in 2018 erfolgen.

UHS 03/15/LRO - L 17, Abschn. 180, Güstrow, Liebnitzstraße/Kastanienstraße

Frau ... teilt mit, dass die Demarkierung nun durch die SM Güstrow vorgenommen wird. Die Markierung der Sperrfläche kann erst nach Entfernung des „roten Teppichs“ erfolgen.

kurzfristig festgelegte Maßnahmen:		verantwortlich	Termin
1.	Demarkierung des „roten Teppichs“	SBA, SM Güstrow	31. März 2018
2.	Die Abnahme des ZZ 1022-10 (Radfahrer frei) unter dem VZ 239 (Gehweg), Richtung Liebnitzbrücke rechtsseitig, Höhe Bachstraße, ist erfolgt. Es fehlt die Vollzugsmeldung, diese ist nachzureichen.	Barlachstadt	31. Dez. 2017
3.	Aufbringung der Sperrfläche in der Kastanienstraße	Barlachstadt	25. Apr. 2018

3. Protokoll vom 25. April 2018, auszugsweise

UHS 03/00/GÜ – B 103/104, Güstrow, OT Klueß, (Protokoll vom 24. September 2007)

Die bisherige „Festlegung: bauliche Umsetzung“ bleibt bestehen. Die Umsetzung wird in den Sommerferien 2018 erfolgen.

UHS 03/15/LRO - L 17, Abschn. 180, Güstrow, Liebnitzstraße/Kastanienstraße

Frau ... teilt mit, dass die Demarkierung nun durch die SM Güstrow vorgenommen wird. Die Markierung der Sperrfläche kann erst nach Entfernung des „roten Teppichs“ erfolgen.

Sachstand: Herr ... informiert, dass der Haushalt erst jetzt genehmigt wurde. Wird einer baulichen Umgestaltung zugestimmt, entfällt die Sperrfläche. Mit einer Entscheidung der Stadtvertretung kann bis zum 30. Juni 2018 gerechnet werden. Eine Umsetzung könne dann bis zum 30. September 2018 erfolgen.

4. Protokoll vom 14. November 2018, auszugsweise

UHS 03/00/GÜ - B 103/104, Güstrow, OT Klueß, (Protokoll vom 24. September 2007)

Die Baumaßnahme OB erfolgte in der Zeit vom ca. 06. - 15. Juli 2018. Die Verkehrsfreigabe war um den 01. September 2018. Die Wegweisung wird demnächst aufgestellt.

UHS 03/15/LRO - L 17, Abschn. 180, Güstrow, Liebnitzstraße/Kastanienstraße (Protokoll vom 18. Nov. 2015)

Die Entfernung des „roten Teppichs“ erfolgte in der 36. KW (03. - 07. September 2018).

Herr ... informiert, dass demnächst mit der Seitenbebauung in der Liebnitzstraße (L 17) in Zusammenarbeit mit der SBA Stralsund begonnen wird. In diesem Zusammenhang wird auch der Knoten Kastanienstraße ausgebaut; dies voraussichtlich im Zeitraum 2019/2020.

Sachstandsmitteilung von Herrn ...: in 2018 = 3 VU, davon 1 VU Kat. 3 und 2 Wildunfälle

5. Protokoll vom 29. April 2019, auszugsweise

UHS 03/15/LRO - L 17, Abschn. 180, Güstrow, Liebnitzstraße/Kastanienstraße (Protokoll vom 18. Nov. 2015)

Herr ..., Stadtentwicklungsamt der Barlachstadt Güstrow, teilt mit, dass der Knoten umgestaltet werden soll, die Radwege auf beiden Seiten entsprechend ausgebaut werden sollen und in dieser Runde um Diskussion gebeten wird. Herr Freier hat entschieden, dass dies in einer „kleinen Runde“ zwischen den Baulastträgern beraten werden soll und nicht in der VUK.

6. Protokoll vom 13. November 2019

Keine UH die Barlachstadt Güstrow betreffend

7. Protokoll vom 29. April 2020

Keine UH die Barlachstadt Güstrow betreffend

8. Protokoll vom 18. November 2020

Keine UH die Barlachstadt Güstrow betreffend

9. Protokoll vom 28. April 2021

Keine UH die Barlachstadt Güstrow betreffend

10. Protokoll vom 17. November 2021

Keine UH die Barlachstadt Güstrow betreffend

11. Protokoll vom 27. April 2022

Keine UH die Barlachstadt Güstrow betreffend