

Umsetzung von Beschlüssen der Verkehrsunfallkommissionen

SG	LK	offene bzw. noch nicht umgesetzte Beschlüsse	Datum der Beschlüsse aus der VUK-Sitzung	Stand der Umsetzung	Hinderungsgründe
741 (FF)	OHV	1. KP L20 Hauptstr. /zum Waldfriedhof, Birkenwerder: Errichtung einer LSA	2018	Baubeginn Dez. 2021 in enger Abstimmung mit der Gemeinde und Havellandautobahn GmbH Bau in 2022 wenn Finanzierung gesichert fast die Gesamte Strecke ist mit FRS ausgerüstet und wird als UHS aktuell nicht mehr geführt Die Maßnahme soll 2022 umgesetzt werden, verantwortlich für die Vorbereitung durch das SG Planung ist Frau Lisek. Angebotsabfrage zur Verkehrstechnischen Voruntersuchung B96a/L21 in Schildow, Termin: 28.01.2022	Baufortschritt NL A
		2.L170 KP Straße am Globus, Germendorf: Errichtung einer LSA	Nov 17		
		3.B96 (850), Unfallhäufungslinie: Straßenverbreiterung	2005		
		4.KP B96/ L213, Nassenheide: Ummarkierung des KP	2018		
BAR			2021		
		1.L30 Fichtestraße, Bernau: Errichtung einer LSA	2018	Planung läuft; Straßenplanung fertig, LSA wird geplant	
		2.KP L311/L339: Abkröpfung	2018	Planung noch nicht begonnen	
		3. KP L100 / L30 Schönwalde	2018	Planungen / Variantenuntersuchung liegen vor, derzeit keine weiteren Planungen (kein Personal)	
		4. L29 Liepe-Oderberg: Errichtung Spl vor Kurventafel	2019	Umsetzung in 2021, Verschieben, Detailabstimmung fehlt noch	Alle kurz- und mittelfristigen Versuche brachten keine Besserung. Einziges verbleibendes Mittel bleibt der Kreisverkehr
		5. L31 Blumberger Chaussee/ Börnicker Landweg	?	Gegenwärtig werden die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet. Diese sollen vsl. im III. Quartal beim LBV eingereicht werden.	
MOL		1.KP L23 /L234/ BÜ: Herstellung einer Rechtsabbiegespur	2018	Umsetzung in Zusammenhang mit der Deckensanierung, vorauss. 2021	Grundhafter Ausbau L 23 E.-Thälmann-Str. 2021 begonnen
		2. KV L30/ L303: Aufschüttung Innenring / Brechung der Sichtachse	2018	Umsetzung mit der Deckensanierung 2020, Maßnahme ist jedoch nicht gekommen	DE auf 2022 verschoben, aufgrund von Verzögerungen anderer Baumaßnahmen
		3.KP L339 / Abzweig Waldesruh: Errichtung KV	2016	Planung läuft	Umplanung der Anbindungen der L339 an die B1 erforderlich, mit Änderung der Verkehrsführung in Hoppegarten
		4. KP L339/ Abzweig Münchehof: Umbau des KP zu einer T-Kreuzung	2018	Planung läuft	VAO für M+B-Plan liegt mit Datum 11.11.2021 vor
		5. KP L30 / Str.der Jugend, Rüdersdorf:Änderung der Radfahrerführung, Markierung RF-Furt	2018	Umsetzung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Restausbau der Straße (ca. 1200m noch Pflaster)	Personal stark eingebunden mit der TESLA Planung
				Projektanmeldung in 2020 erfolgt, 2021 Verkehrszählung und weitere Planung	
			*2010: Pilotversuch		
		6.B158 Leuenberger Grund: Verbesserung der Trassenführung in der Kurve	Errichtung einer Außenkulisse	2017: Auswertung -->straßenbauliche Defizite können nicht ausgeglichen werden Planung: Innenrandverbreiterung (kleinteilige Maßnahme) Maßnahme soll umgesetzt werden	
		7. L 303, Abs. 020 Bereich Wald: Hinweistafeln mit Anzahl jährlicher Wildunfälle	2019	Anzahl wird jährlich ermittelt und die angezeigten Zahlen aufgetauscht	
		8. L 303, Abs. 020 Zuf. W.-Pieck-Str. Außerorts: tödlicher Unfall aus 2020 - Reduzierung Vmax durchgehend auf 70 km/h und Anpassung Länge der Haltlinie in Zufahrt	2021	Umsetzung August 2021 erfolgt	
Prenzlau					
		KP B109 /L26 Babettkreuzung Prenzlau: Voruntersuchung	2018	Neue VTU und Markierungsplan in Bearbeitung, Deckensanierung 2022 fertig	Derzeit unter Beobachtung
Schwedt		KP B109/B198 Polizeikreuzung	2018	Neues Verkehrstechnisches Konzept in Abstimmung	Derzeit unter Beobachtung
UM		B166 W.-Seelenbinder Str. / Vierradener Str., Schwedt: Planung des KP	2018	Straßenplanung noch offen, Umbau des KP mit der Deckensanierung B166	
		B2/B113	2021		Wiederaufnahme als UHS; Prüfung Errichtung eines KV
		B 109, Abs. 175	2021	Neu; Vor Ort Termin 21.12.2021	
UM		KP B 109 / L 100.	2021	Neu; Vor Ort Termin 21.12.2021	

			*2020: Pilotversuch Gelbmarkierung Innenkreis		
LOS		1. KV L30/ L38 Erkner: Markierung einer Sperrfläche im Innenring		Umsetzung in Nov. 2021 erfolgt, Nachzählung im April 2022 veranlasst	Wurde von Herr Wenk begleitet inkl. Vor- und Nachheruntersuchung
Stadt FFO		1. UHS 2608 - LSA B 87 Leipziger Str./ Cottbuser Str.:Erg. separate Linksabbiegersignalisierung	2019	Umsetzung März 2021 abgeschlossen	
742 (CB)	LDS	1. UHS 02/2015 KP L 751 / L 752 / Hans-Grade-Allee, Schönefeld: Verkehrszählung u. Erstellung Markierungsplan „erneute Zählung und Erstellung eines Markierungsplanes 2021“	Jun 20	offen; Festlegung: Verkehrszählung erst nach Eröffnung BER	Witterungs- u. Pandemiebedingt: Zählung im 2. Quartal 2021 vorgesehen
			2021		Zählung wurde Pandemiebedingt zurückgestellt, allerdings gab es am 11.11.21 Vor-Ort Termin mit StVA, Polizei Gemeinde und LS Festlegung: Anpassung Wegweisung erforderlich -> V: Gmeinde
		2. UHS 01/2017 KWh, Knoten L 30 (Brückenstr.) – L 40 (Gerichtsstr.): „Verkehrszählung, Veränderung der Umlaufzeiten, elektr. Rechtsabbiegepeil, Blindensignalisierung.“	Mrz 20 2021	Erstellung der Ausschreibungsunterlage. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das 1.Halbjahr 2021 geplant. VOB-Abnahme Anpassung/Optimierung LSA am 08.12.2021	
		3. UHS 05/2017 Golßen Kreuzung B 96 / B 115; „Verkehrszählung, Neubau Kreisverkehr “	Mrz 20	Verkehrszählung erfolgte Sep. 2020 erfolgt; Übergabe Ergebnisbericht an Planung → somit erledigt	Dezernat Planung muss fortsetzen
		4. UHS 05/2016 L402 Tollkrug; „ Stoppschild, Pictogramm, Verkehrsspiegel, Baumfällung “	Jun 21	Umsetzung Stoppschild, Pictogramm und Verkehrsspiegel erfolgt. Antrag zur Baumfällung durch LS gestellt. Zustimmung uNB liegt vor, allerdings fehlt noch Befürwortung seitens NABU	
		5. UHS 01/2020 Kreuzung B96a/L75 "VZ 70 in Größe 3"	Sep 21	Umsetzung VZ in Größe 3 ist erfolgt	
EE		1. Unfallauffälligkeit, jedoch unter Erlasslage → 07/16 B 87 Abs. 350 (Kolochau – Schlieben); „Anfrage Errichtung Schutzplanken“	Jul 16	Prüfung Errichtung pass. Schutzeinrichtung entspr. Schutzplankenprogramm	
			2021	VOB-Abnahme Errichtung Schutzeinrichtung im Oktober 2021	
		2. KP Massener Str. – B96/Sonnenwalder Str. – B96/Kirchhainer Str. – L 60 „Schaltzeiten Linksabbieger LSA prüfen“	Sep 20	Änderung der VTU ist erfolgte am 06.10.2020. → somit erledigt	
		„ KP einschließl. VTU hinsichtlich Radfahrerführung prüfen“	Dez 21	Kosten für die Änderung der VTU und baulichen Anpassung sind für 2022 eingestellt -> Beauftragung Planer erfolgt in neuem Jahr	
		3. B 87 Bündiger Bogen/Leipziger Str. „ Markierung prüfen “	Dez 19	VZ in Größe 3 sowie Markierung im Jul 20 umgesetzt -> erledigt	
TF		1. UHS 03/2018 B101 Abs. 660/670 (Neue Osdorfer Straße) "aufmerksamkeitsfördernde Maßnahmen für LSA"	Feb 21	Vor-Ort-Termin stattgefunden, angeordnete VZ im Mär 21 umgesetzt	
		2. UHS 04/2018 Motorradstrecke Hennickendorf/Ahrendorf „ Versuchsstrecke Fahrverbot für Kräder an Sonn- und Feiertagen.“	Jun 21	Aufstellung angeordnete VZ erfolge fristgerecht zum 01.Juli 2021. Verkehrszählung sowie Griffigkeitsmessung durchgeführt, angeordnete VZ und Leitprofile in FRS ergänzt	
		3. tödl. Unfälle an der L792 Jühnsdorf	Jul 21		
743 (P)	HVL	UHS 18 in Rathenow, B 102, Berliner Straße		Dezernat Planung hat Maßnahme zusammen mit Körgraben ausgeschrieben., Zuschlag vorauss. Jan. 2021, Bau also vorauss. in 2021	Maßnahme erledigt, Bereich wurde saniert
	HVL	L 20 Falkensee, Rathauskreuzung	Aug 21	Anpassung Wegweisung und LSA, Umsetzung 2022	
	PM	UHS 07/19 AS Kleinmachnow, Ostrampe	Dez 21	Umprogrammierung LSA, Umsetzung 2022	
	OPR	B 122 bei Köpernitz	Jul 21	Errichtung FRS vor Brückenbauwerk, Umsetzung Sept 2021	
	OPR	UHS 01/11 B 167 Alt-Ruppin, Neumühler Weg	Jul 21	Umbau KP, Bau LSA, Umsetzung 2023	
				Viele kleine Maßnahmen (Beschilderung, Schaltzeitenänderung LSA usw.) wurden zeitnah durchgeführt.	