

Bauwerksverzeichnis

Projekt: S-Bahn-Verlängerung RheinNeckar
 Abschnitt Kaiserlautern – Homburg (Saar)
 Bf. Einsiedlerhof, Strecke 3280, km 35,6

Lfd. Nr.	a) Bau-km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspfl. b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspfl.	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			1. Bahnanlagen			
1	a) 35,493 bis 35,524		a) Neubau Außenbahnsteig: b = 3,00 m, h = 76 cm über SO	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
2	a) 35,524 bis 35,703		a) Aufhöhung des bestehenden Außenbahnsteiges von 38 cm auf 76 cm über SO, NB = 3,00 m und Erneuerung der Bahnsteigausstattung, Rückbau des Vordaches am Empfangsgebäude	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
3	a) 35,511 bis 35,721		a) Aufhöhung des bestehenden Mittelbahnsteiges von 38 cm auf 76 cm über SO und Erneuerung der Bahnsteigausstattung, Rückbau Aufenthaltsraum am westlichen Bahnsteigende Rückbau Wartehalle	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		

25.11.05

Anlage 8

BAUVORLAGENBECHTIGUNG
 DB PROJEKTBAU S&P
 DATUM: 2005



Bauwerksverzeichnis

Projekt: S-Bahn-Verlängerung RheinNeckar
Abschnitt Kaiserlautern – Homburg (Saar)
Bf. Einsiedlerhof, Strecke 3280, km 35,6

Lfd. Nr.	a) Bau-km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspfl. b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspfl.	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4	a) 35,628 bis 35,648		a) Neubau Personenaufzug und Erneuerung Treppenanlage zum Mittelbahnsteig, Umbau Personenunterführung, Rückbau bestehende Treppenanlage einschl. Einhausung	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
5	a) 35,650		a) Neubau Rampe als behindertengerechter Zugang zum Außenbahnsteig	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
6	a) 35,493 bis 35,721		a) Neubau Entwässerungsanlagen für Außen- und Mittelbahnsteig mit Anschluss an die Rigolen der POS-Nord (Endzustand) bzw. öffentliches Kanalnetz in der Weilerbacher Straße (Zwischenzustand)	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		
7	a) 35,493 bis 35,721		a) Erkundung, Sicherung und ggf. lagemäßige Anpassung von bestehenden Kabelanlagen der Elektrotechnik, Leit- und Sicherungstechnik und Telekommunikation in den Bahnsteigen	a ₁) DB AG a ₂) DB AG b ₁) DB AG b ₂) DB AG		

Bauwerksverzeichnis

Projekt: S-Bahn-Verlängerung RheinNeckar
Abschnitt Kaiserlautern – Homburg (Saar)
Bf. Einsiedlerhof, Strecke 3280, km 35,6

Lfd. Nr.	a) Bau-km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspfl. b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspfl.	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			2. Leitungen Dritter			
8	b) 35,600		b) Erkundung und Sicherung eines Stromkabels 20 kV	a ₁) Technische Werke Kaiserslautern a ₂) Technische Werke Kaiserslautern		
9	b) 35,616		b) Erkundung und Sicherung eines Abwasserkanals NW 1200	a ₁) Stadtentwässerung Kaiserslautern a ₂) Stadtentwässerung Kaiserslautern		
10	b) 35,621		b) Erkundung und Sicherung eines Trinkwasserleitung NW 200 im Rohrkanal NW 1200	a ₁) Technische Werke Kaiserslautern a ₂) Technische Werke Kaiserslautern		
11	b) 35,631		b) Sicherung eines Stromkabels 20 kV in der Personenunterführung und ggf. Umlegung im Bereich der neuen Zugänge zum Mittelbahnsteig	a ₁) Technische Werke Kaiserslautern a ₂) Technische Werke Kaiserslautern		
12	b) 35,632		b) Sicherung einer Gasleitung DN 150, PN 1 bar in der Personenunterführung und ggf. Umlegung im Bereich der neuen Zugänge zum Mittelbahnsteig	a ₁) Gasanstalt Kaiserslautern a ₂) Gasanstalt Kaiserslautern		

Bauwerksverzeichnis

Projekt: S-Bahn-Verlängerung RheinNeckar
 Abschnitt Kaiserlautern – Homburg (Saar)
 Bf. Einsiedlerhof, Strecke 3280, km 35,6

Lfd. Nr.	a) Bau-km b) vorhandene Anlagen	Lageplan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspf. b2) künft. Unter-/Erhaltungspf.	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	b) 35,633		b) Sicherung von Fernmeldekabeln (2 Schutzrohre DN 100) in der Personenunterführung und ggf. Umlegung im Bereich der neuen Zugänge zum Mittelbahnsteig	a1) Deutsche Telekom AG a2) Deutsche Telekom AG		

Plan
 Nach § 18 (2) Allgemeines Eisenbahngesetz
 Genehmigt am 25.11.05
 Az.: 551 50-05-1510
 Im Auftrag Gilbert
 (Unterschrift)

