Straßen.NRW.
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Postfach 1553 · 59855 Meschede

AVT STOYE GmbH
Longericher Straße 177
50739 Köln

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kontakt: [redacted]
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Zeichen:
(Bei Antworten bitte angeben.)
Datum: 04.06.2014

Vertrag [redacted]
Erneuerung 5 LSA u. 7 FLSA im Stadtgebiet Lippstadt

Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen

Anlagen: Regelpläne CII/1 u. CII/2
Bedingungen und Auflagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit ordne ich nach den Bedingungen des Vertrages gemäß § 45 StVO für die Durchführung der folgenden Baumaßnahmen die Absperrung und Kennzeichnung der Baustellen nach den beigefügten Regelplänen und den anliegenden Bedingungen und Auflagen an:

01. LSA B55 / Erwitter Straße / Schanzenweg in Lippstadt
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Lichtsignalanlage

02. LSA B55 / L822 (Lipperoder Straße) in Lippstadt
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Lichtsignalanlage

03. LSA L636 (Overhagener Straße) / L748 (Stirper Straße) in Lippstadt
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Lichtsignalanlage

04. LSA L636 (Overhagener Straße) / Erwitter Straße in Lippstadt
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Lichtsignalanlage

05. LSA L636 (Südstraße) / Erwitter Straße in Lippstadt
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Lichtsignalanlage

06. FLSA L636 (L848) in Lippstadt-Benninghausen
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Fußgängerlichtsignalanlage

07. FLSA L636 (Bushaltestelle) in Lippstadt-Overhagen
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Fußgängerlichtsignalanlage

08. FLSA L636 (Jibi Markt) in Lippstadt-Esbeck
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Fußgängerlichtsignalanlage

09. FLSA L636 (Kirche) in Lippstadt-Hörste
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Fußgängerlichtsignalanlage

10. FLSA L748 (Otto-Hahn-Straße) in Lippstadt
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Fußgängerlichtsignalanlage

11. FLSA L748 (Bunsenstraße) in Lippstadt
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Fußgängerlichtsignalanlage

12. FLSA L822 (Sandstraße) in Lippstadt-Lipperode
Demontage der alten vorh. Anlagenteile u. Montage der neuen Fußgängerlichtsignalanlage

Für die Zeit der Abschaltung der vorhandenen Lichtsignalanlagen an den fünf Knotenpunkten bis zur Wiederinbetriebnahme der neuen Anlagen erfolgt die Verkehrssicherung durch verkehrsabhängige transportable Lichtsignalanlagen mit Fußgängerfurten.
Für die Erneuerung der sieben Fußgängerlichtsignalanlagen ist nur dann eine mobile Anlage erforderlich, wenn die Umrüstung mehr als einen Tag in Anspruch nimmt.

Der Verantwortliche für die Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen während der gesamten Bauzeit ist [redacted] Eine regelmäßige Überprüfung der Absperrung und Kennzeichnung der Baustellen ist durchzuführen.
Die Verkehrsanordnung gilt vom **01.07.2014** bis **31.12.2014**. Eine Verlängerung der Verkehrsanordnung ist rechtzeitig zu beantragen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Heinz Kirse