

2. Sitzung der Task Force „Tesla“ am 17. Dezember 2019

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung durch Herrn MP
2. Protokollkontrolle
3. Berichte aus den AGs
 - AG 1 - Grunderwerb (BE: Ministerin Lange)
 - AG 2 - Genehmigungsverfahren (BE: Minister Vogel)
 - AG 3 - Infrastruktur (BE: Minister Beermann)
 - AG 4 - Fachkräfte, Förderung, Energie (BE: Minister Prof. Steinbach)
 - AG 5 - Kommunikation (BE: Regierungssprecher Engels)
4. Verschiedenes (u.a. nächste Sitzung)

MP-Vorbereitung zur 2. Sitzung der Task Force Tesla am 17.12.19

1. Vermerk

Anlass: Ankündigung von Herrn MP im Rahmen der Auftaktsitzung der Task Force vom 22.11.2019, noch im laufenden Jahr zur 2. Sitzung einzuladen. Die Einladungen erfolgten durch Büro MCdS (Teilnehmerliste liegt hier nicht vor).

Sachverhalt: Im Rahmen der Auftaktsitzung vom 22.11.2019 wurden im Wesentlichen die Arbeitsstrukturen für die weitere Projektbegleitung auf Landesebene festgelegt (Ergebnisprotokoll siehe Anlage 1). Es wurde zudem ein Folgetermin noch im laufenden Jahr vereinbart um über den Stand der Projektfortschritte in den einzelnen Bereichen der AG zu berichten.

Stellungnahme: Der Tagesordnung (siehe Anlage 2) folgend lege ich folgenden Sprechzettel für Herrn MP bzw. für Frau MCdS vor:

Sprechzettel

1. Begrüßung durch Herrn MP

- Mit der Auftaktsitzung vom 22.11. wurde der offizielle Startschuss für die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Öffentlichen Hand (Land, Landkreis, Gemeinde) gelegt.
- Seitdem erfolgten bereits zahlreiche Abstimmungen, Besprechungen und Fortschritte. Das Vorhaben konkretisiert sich zunehmend.
- Dank an alle Beteiligten für das bisher gezeigte Engagement, aber das ist jetzt erst der Anfang und allen ist klar, dass wir noch einen ordentlichen Zahn zulegen müssen, wenn wir die uns selbst gesteckten Ziele erreichen wollen.
- Für die Landesverwaltung gilt das Versprechen, dass wir alles in unseren Möglichkeiten Liegende tun werden, um dem Unternehmen mit ihrem Gigaprojekt zum Erfolg zu verhelfen.
- Deswegen war es mir sehr wichtig, heute nochmals persönlich der Task Force Sitzung vorzusitzen. Die Folgesitzungen werden dann in guter Hand von Frau Ministerin Schneider liegen, die mich regelmäßig auf dem Laufenden halten wird.

➤ Das Wort sollte **Frau Ministerin Schneider** übergeben werden, um die weitere Sitzungsleitung fortzusetzen.

2. Protokollkontrolle

Das Protokoll der Auftaktsitzung war mit E-Mail vom 26.11.2019 an alle Teilnehmer versandt worden. Änderungswünsche wurden nicht gemeldet. Damit ist das Protokoll einvernehmlich beschlossen.

1. Berichte aus den AG

Zwischenzeitlich haben sämtliche Arbeitsgruppen mindestens einmal getagt.

3.1 AG 1 – Grunderwerb

Hier sollte Frau Ministerin Lange gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

Die Verhandlungen über den Grundstücksverkauf sollen noch am 13.12.2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Mitzeichnungsverfahren zur MdFE-Vorlage für den AHF am 18.12. soll über das Wochenende 14./15.12. von MLUK, MWAE und MCdS eingeholt werden.

[REDACTED]

3.2 AG 2 – Genehmigungsverfahren

Hier sollte Herr Minister Vogel gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

Die Vertreter von Tesla gehen nach wie vor von einer Antragstellung mit allen erforderlichen Unterlagen bis 16.12.2019 aus (realistisch werden bis Ende der Woche = 20.12. die Antragsunterlagen für das Blmsch-Verfahren erwartet). Hierzu sollten MLUK/Tesla aktuell berichten.

Zudem sind die Verhandlungen für Ersatzaufforstungsflächen weit fortgeschritten. Des Weiteren liegt zwischenzeitlich ein artenschutzrechtliches Untersuchungskonzept [REDACTED] vor, das schon vor Ort mit den Naturschutzbehörden abgestimmt wurde.

3.3 AG 3 – Infrastruktur

Es sollte Herr Minister Beermann gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

Hier scheinen derzeit noch am meisten offene Fragen zu bestehen (fachlich zuständige Ansprechpartner auf Seiten Tesla für das MIL sowie Pläne für die Werksverkehre fehlen noch. Größenordnungen für den Inbound-/Outbound-Güterverkehr sind bei Tesla iterativ, was Planungen erschwert). Im Rahmen der AG wurden bereits die wesentlichen Fragen adressiert. Es sollen zwei Unter-Workshops u.a. zu den Themen Straßen- bzw. Schienenanschluss gebildet werden.

3.4 AG 4 – Fachkräfte, Förderung, Energie

Es sollte Herr Minister Prof. Steinbach gebeten werden, über den aktuellen Sachstand zu berichten.

Bis Mitte Januar 2020 soll Tesla eine Projektskizze sowie einen Kostenplan vorlegen als Grundlage für die GRW-G-Förderung und das Notifizierungsverfahren der EU. Im Februar soll ein erstes Gespräch in Brüssel stattfinden.

[REDACTED]
[REDACTED] MWAE wird Tesla bis Anfang Januar 2020 Fakten zu Arbeitszeitmodellen und Tarifen in der Metall-, Elektro- und Automobilbranche in Deutschland zuliefern. Das Land kann bei Ausbildungs- und Qualifizierungsbedarfen für Tesla-Beschäftigte mit Förderprogrammen unterstützen. Im Umkreis der neuen Fabrik stehen ausreichend erneuerbare-Energien-Kapazitäten zur Versorgung von Tesla zur Verfügung.

3.5 AG 5 – Kommunikation

Hier sollte der Regierungssprecher über den aktuellen Sachstand berichten

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Verschiedenes (u.a. nächste Sitzung)

Die nächste Sitzung unter Leitung von Frau Ministerin Schneider soll Ende Januar 2020 stattfinden (*Termin wird derzeit im MCdS-Büro gesucht und soll noch vor Sitzungsbeginn bekannt gegeben werden*).

Votum: Kenntnisnahme

[REDACTED]

Dieses Dokument wurde am 13. Dezember 2019 durch [REDACTED] elektronisch schlussgezeichnet.

2. Sitzung der Task Force Tesla am 17.12.2019

14:30 Uhr im Kabinettsaal der Staatskanzlei Brandenburg in Potsdam

Ergebnisprotokoll

Zu Top 1: Die gebildeten Arbeitsstrukturen haben sich grundsätzlich bewährt.

Zu Top 2: Das Protokoll vom 22.11.2019 ist bestätigt

Zu Top 3: AG 1: Die Verhandlungen zum Kaufvertrag laufen noch. Es wird ein Vertragsschluss vor den Weihnachtsfeiertagen angestrebt.

AG 2: Tesla beabsichtigt, den BlmSch-Antrag bis zum 19.12.2012 zu stellen. Noch offene Fragen zur Wasserversorgung, Waldrodung und Munitionsbeseitigung sind bilateral auf Ebene der AG lösbar.

Herr Minister Stübgen stellt eine Koordinierung zwischen Kampfmittelberäumung und Waldrodung sicher.

Ab sofort verfügt Tesla über ein Büro in den Räumen der Gemeindeverwaltung Grünheide (Mark).

AG 3: Tesla hat der AG ihre Bedarfe mitgeteilt. Detailfragen werden im Rahmen von themenbezogenen Workshops bearbeitet.

AG 4:

- Zeitplan für Notifizierungsverfahren ist abgesteckt.
- Thema Fachkräftebedarf wird bilateral zwischen der Arbeitsabteilung des MWAE und Human Resources von Tesla besprochen. MWAE nimmt Kontakt mit Auswärtigem Amt bzgl. einer möglichen prioritären Visavergabe für Beschäftigte bei den Konsulaten in San Francisco, Los Angeles und Shanghai auf.
- Tesla ist in Bezug auf die erforderliche Energieversorgung in Gesprächen mit e.dis.

AG 5: Das öffentliche Interesse ist nach wie vor sehr groß. Wichtig bleibt eine gemeinsame und abgestimmte Sprachregelung. Zentraler Ansprechpartner bei Tesla für Presseanfragen wäre wünschenswert.

Zu Top 5: Die nächste Sitzung der Task Force findet am 21.01.2020 um 14:30 Uhr in der Staatskanzlei statt.