

9. Sitzung der Task Force Tesla am 22. September 2020
16:00 Uhr – 17:30 Uhr

Videokonferenz

Tagesordnung

1. Begrüßung durch Ministerpräsident Dr. Woidke
2. Protokollkontrolle zur 8. Task Force Sitzung vom 25.08.2020
3. Bericht der Vertreter von Tesla über den Besuch von Elon Musk, zum Stand des Vorhabens sowie zur weiteren Planung zur Errichtung einer Batteriefabrik
4. Bericht Minister Vogel zum Stand der Genehmigungsverfahren sowie zur Wasserver- und entsorgung
5. Bericht Minister Beermann zum Planungsstand der verkehrlichen Infrastrukturentwicklung Tesla
6. Bericht Bürgermeister Christiani zum Stand des B-Plan-Verfahrens
7. Bericht Minister Prof. Dr.-Ing. Steinbach zu Fragen der Energieversorgung, der Förderung sowie zum Fachkräftebedarf
8. Bericht Ministerin Nonnemacher zu Fragen der Sonn- und Feiertagsarbeit
9. Bericht des Regierungssprechers zu Fragen der öffentlichen Kommunikation rund um das Investitionsprojekt
10. Verschiedenes

Stk
23

11. September 2020
Az.: 23-64105/A0005
Bearb.: 
Telefon: 

Vrm. - 9. Sitzung der Task Force Tesla am 22.09.2020

Zeit: 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Ort: Kabinettbesprechungsraum 178 - Videokonferenz
Begleitung: 

1. Vermerk

Anlass: Regelmäßige Task Force Sitzung zur Begleitung des Investitionsvorhabens von Tesla in Grünheide.

Sachverhalt und Stellungnahme: Die Tagesordnung (Anlage 1) ist auf Arbeitsebene abgestimmt und wurde mit der Einladung versandt. Ich schlage folgende Gesprächsführung entlang der TO vor:

SPRECHZETTEL

Zu Top 1 – Begrüßung

- **Herr MP** sollte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 9. TF-Sitzung begrüßen.
- Zwischen der 8. Sitzung und heute war Elon Musk zu Besuch. Herr MP könnte für den Besuch danken und kurz seinen Eindruck vom Zusammentreffen schildern.
- Insgesamt können derzeit alle Beteiligten mit dem bislang Erreichten zufrieden sein. Dem schien auch Hr. Musk zuzustimmen.
- Besonders erfreulich ist die Ankündigung von Tesla, auch die Batterieproduktion am Standort Grünheide realisieren zu wollen, gleichwohl dies eine weitere Herausforderung für alle Beteiligten sein wird.
- Das Baugeschehen schreitet voran. Wesentlicher Fixpunkt für das weitere Verfahren wird der **Erörterungstermin am Folgetag (23.09.)** zum BlmSchG-Verfahren sein. Es war richtig, hierauf alle Kräfte zu konzentrieren. Gleichwohl wurde zeitgleich bereits ein neuer § 8a-Antrag von Tesla eingereicht. Über die weiteren Details soll es in der heutigen Task Force Sitzung einen Austausch geben.
- **Herr MP** könnte dann die Gesprächsführung an Frau **MCdS** übergeben.

Zu Top 2 - Protokollkontrolle

- **Frau MCdS** könnte feststellen, dass das Protokoll der letzten Sitzung (Anlage 2) sämtlichen Teilnehmern zugeht. Änderungswünsche wurden nicht geäußert. Das Protokoll gilt damit als bestätigt.

Zu Top 3 - Bericht der Vertreter von Tesla über den Besuch von Elon Musk, zum Stand des Vorhabens sowie zur weiteren Planung zur Errichtung einer Batteriefabrik

- **Frau MCdS** könnte sich für die Ankündigung von Elon Musk bedanken, eine Batteriefabrik am Standort errichten zu wollen. Wie war nach Einschätzung von Tesla insgesamt sein Eindruck vom Besuch in Brandenburg? Wie sind der Planungsstand und das Timing? Wie soll die Batteriefabrik in das laufende Vorhaben integriert werden?
- Tesla sollte bewusst sein, dass von der Errichtung der Batteriefabrik auch sämtliche übrigen Bereiche (BlmSchG, Wasserver- und Entsorgung Energieversorgung, verkehrliche Anbindung, etc.) betroffen sein werden und dies frühzeitig mitgedacht werden muss.

Außer der Ankündigung von Elon Musk ist hier bislang nichts Näheres zur geplanten Batteriefabrik bekannt, außer dass Tesla beim BMWi einen Antrag zur Förderung als IPCEI¹ eingereicht hat. Tesla beabsichtigt, Ende September einen „Battery Day“ zu veranstalten. Bis dahin dürften weitere Informationen geheim bleiben.

Zu Top 4 - Bericht Minister Vogel zum Stand der Genehmigungsverfahren sowie zur Wasserver- und entsorgung

Frau MCdS sollte **Herrn Minister Vogel** bitten, zum Stand des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sowie zur Problematik der Wasserversorgung zu berichten.

Zum BlmSchG-Verfahren wurden rd. 400 Einwendungen eingereicht. Der Erörterungstermin wird am 23.09.2020 stattfinden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren (Polizei, Presse, etc...).



Der Entschließungsvertrag zwischen Tesla und WSE ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage immer noch nicht unterzeichnet, allerdings sollen sämtliche inhaltlichen Differenzen ausgeräumt sein. Für die 2. und 3. Ausbaustufe liegen diverse Optionen auf dem Tisch, die nun abgewogen werden müssten.

Zu Top 5 – Bericht Minister Beermann zum Planungsstand der verkehrlichen Infrastrukturentwicklung

- **Frau MCdS** könnte **Herrn Min Beermann** bitten, über den Fortschritt bei den verkehrlichen Planungen zu berichten.

Am 10.09. wurde in Grünheide das Verkehrskonzept der Öffentlichkeit sowie dem Hauptausschuss der Gemeinde vorgestellt. Nach Aussage der Beteiligten wurde das Konzept im Großen und Ganzen positiv aufgenommen. Das Konzept soll auch im AIL am 17.09.2020 beraten werden.

¹ Important Project of Common Interest

Die AG Infrastruktur hat am 11.09. zuletzt getagt. Es besteht Einvernehmen, dass keine Punkte ersichtlich seien, die den Zeitplan des Investitionsvorhabens gefährden könnten, auch wenn keine Luft mehr für außerordentliche Vorkommnisse sei. Abstimmungsbedarf besteht noch zwischen Tesla und MIL zur Ausgestaltung des temporären Autobahnanschlusses.

Zum Sonntagsfahrverbot erfolgte zwischenzeitlich eine Presseberichterstattung, dass ein Zulieferer von Tesla beim Landkreis Oder-Spree einen Antrag auf Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot für Lkw gestellt habe und derzeit dazu Abstimmungen zwischen Bund und Land liefen. Dies hat MIL bestätigt. Man warte die Entscheidung des Bundes ab. [REDACTED]

Zu Top 6 – Bericht Bürgermeister Christiani zum Stand des B-Plan-Verfahren

- **Frau MCdS** sollte **Herrn Bürgermeister Christiani** bitten, zum Stand des B-Plan-Verfahrens zu berichten.

Nach Aussage aller Beteiligten ist das B-Plan-Verfahren auf einem guten Weg. Die Abschlussveranstaltung ist derzeit für den 10.11.2020 geplant, der Satzungsbeschluss für den 26.11.2020. Die von Tesla gewünschte Beschleunigung des Verfahrens sei zwar nicht auszuschließen, könne aber derzeit nicht garantiert werden. Im Vordergrund stehe die Rechtssicherheit.

Zu Top 7 – Bericht Minister Prof. Dr.-Ing. Steinbach zu Fragen der Energieversorgung, der Förderung sowie zum Fachkräftebedarf

- **Frau MCdS** sollte **Herrn Minister Steinbach** bitten, zum Stand der Energieversorgung, zum Fachkräftebedarf sowie zu Förderung und Beihilfe zu berichten.

Die AG hat zuletzt am 14.09.2020 getagt. Verhandlungen mit der E.DIS zum Stromanschluss kommen gut voran. Zur Frage des problembehafteten Grundstücks, das zur Trassensicherung für die Stromleitungen erforderlich ist, zeichnet sich im Ergebnis eines erneuten Gesprächs zwischen dem Eigentümer und Min Steinbach eine Lösung ab. Die Arbeiten zum Gasanschluss liegen ebenso im Zeitplan.

Zum vorliegenden Förderantrag GRW-G prüfe BMWi derzeit Fragen zur Pränotifizierung. Zum Fachkräftebedarf läuft die Zusammenarbeit zwischen Tesla und der Bundesagentur zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten.

Zu Top 8 – Bericht Ministerin Nonnemacher zu Fragen der Sonn- und Feiertagsarbeit

- **Frau MCdS** sollte **Frau Ministerin Nonnemacher** bitten, zum Stand Sonn- und Feiertagsarbeit zu berichten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen noch keine Anträge von Tesla vor. Die Abstimmungen auf Arbeitsebene zwischen MSGIV und Tesla laufen aussagegemäß gut.

Zu Top 9 – Bericht des Regierungssprechers zu Fragen der öffentlichen Kommunikation rund um das Investitionsvorhaben

- **Frau MCdS** sollte [REDACTED] bitten, abschließend allgemein zur Lage der Kommunikation rund um das Projekt zu berichten:

Insgesamt ~~hat~~ *scheint* sich die Kommunikationsstrategie des Unternehmens ~~deutlich~~ verbessert zu ~~haben~~. Tesla ist nicht zuletzt im AIL aufgetreten, auch der Termin rund um den Besuch von Elon Musk wurde öffentlichkeitswirksam begleitet. Journalisten werden über das Gelände geführt. Auch hat Tesla der Gemeinde einen gemeinsamen Besuch des Hauptausschusses angeboten. Dieser soll evtl. im Oktober stattfinden. Die drei Regierungskoalitionen haben Tesla für den 29.09.2020 in die jeweiligen Fraktionssitzungen eingeladen. Die Teilnahme Teslas ist in Aussicht gestellt.

Für 18.09. ist eine TSK der AG Kommunikation vorgesehen

Zu Top 10 – Sonstiges

- **Herr MP** könnte allen Teilnehmern für das konstruktive Gespräch danken und auf die nächste Sitzung der Task Force, am Montag, dem 26.10.2020, um 16:00 Uhr hinweisen.

Votum: Kenntnisnahme

[REDACTED]

Dieses Dokument wurde am 11. September 2020 durch [REDACTED] elektronisch schlussgezeichnet.

Task Force Tesla – Videokonferenz vom 22.09.2020
Ergebnisprotokoll

1. Das Protokoll der Task Force-Sitzung vom 25.08.2020 ist bestätigt.
2. Die Vertreter von Tesla machen auf den „Battery Day“ am selbigen Tag aufmerksam. Im Rahmen dessen soll die Batteriezellstrategie des Unternehmens verkündet werden, bei der der Standort Grünheide eine wesentliche Rolle spielen werde.
3. MIL informiert über den Stand der Planungen zur Straßen- und Schienenanbindung. Die Gespräche zur Verlagerung des Bahnhofs Fangschleuse mit der DB AG werden am 23.09.2020 beginnen.
4. Die Vertreter von Tesla erbitten – auch in Kenntnis der zeitlichen Dringlichkeit – noch etwas Bedenkzeit zur Frage des temporären Autobahnanschlusses. Hier werde an einer Lösung gearbeitet, die keine Auswirkungen auf die Gebäudekubatur der künftigen Fabrik habe.
5. Zur Frage der Errichtung eines einfachen Bahn-Haltepunktes auf dem südlichen Werksgelände besteht Einvernehmen, dass ein solch möglicher Werksshuttle inkl. erforderlicher Infrastruktur ausschließlich Unternehmenszwecken dient und die Finanzierung durch Tesla sichergestellt werden müsste. Hier prüft Tesla derzeit noch die ideale Lage des künftigen Bahnhofs auf dem Werksgelände.
6. Die ordnungsgemäße Durchführung des Erörterungstermins am 23.09.2020 ist von allen Beteiligten sichergestellt. Es liegen 414 fristgerecht eingereichte Einwendungen vor.
7. Zum vorliegenden 6. Antrag gem. §8a BImSchG werden die noch offenen Fragen zeitnah auf Arbeitsebene zwischen Tesla und MLUK geklärt.
8. Die Verbandsversammlung des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) wird voraussichtlich am gleichen Abend (22.09.2020) über die Genehmigung des Erschließungsvertrages für das Werk entscheiden. Die Kommunikation über das Ergebnis unmittelbar im Anschluss an die Versammlung ist in enger Abstimmung zwischen dem WSE, BM Christiani und dem Regierungssprecher sichergestellt.
9. Es besteht Einvernehmen, dass sämtliche Fragen zur Wasserver- und entsorgung, einschließlich der Problematik Niederschlagswasser, auf Fachebene in der „AG Wasser“ unter Leitung des MLUK geklärt werden sollen.
10. MWAE informiert, dass der Bau der Gasleitung begonnen habe sowie zum Bau der provisorischen Stromleitung zwischenzeitlich die Zustimmung des privaten Grundstückseigentümers eingeholt werden konnte.
11. Die nächste Task Force Sitzung wird am Montag, den 26. Oktober 2020 um 16 Uhr erneut als Videokonferenz stattfinden